

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega - Recepción de Obra Pública Municipal.

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cédula y Nombre de la Obra: 21103004.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA YAXLEY.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO Localidad: RUTA YAXLEY

Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio: RAMO 33.- FISM

Siendo las 13:00 horas del día 24 del mes de AGOSTO del año 2016

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra se reúnen, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte de la empresa Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas S.A. DE C.V. representada por el C.P. ANGEL GUSTAVO FLORES FRANCO en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, C. TEC. JORGE MARTIN NAVARRETE, la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Públicas, asistida por su Residente de Obra C. TEC. MIGUEL ANGEL PACAB POOT, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes a la obra: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA YAXLEY EN LA LOCALIDAD DE: YAXLEY, QUINTANA ROO (LA RUTA YAXLEY INCLUYE LAS COMUNIDADES DE: YAXLEY, KAMPOCOLCHE, FRANCISCO MAY, CHAN CHEN COMANDANTE, CHUMPON, X'HAZIL PRIMERO, YODZONOT CHICO, SANTA AMALIA Y SAN ANTONIO NORTE).

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE: YAXLEY, KAMPOCOLCHE, FRANCISCO MAY, CHAN CHEN COMANDANTE, CHUMPON, X'HAZIL PRIMERO, YODZONOT CHICO, SANTA AMALIA Y SAN ANTONIO NORTE, EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS PRELIMINARES DE LEVANTAMIENTO FISICO DEL AREA DE VIVIENDA, TRAZO Y NIVELACION CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. COLADO DE PISO FIRME CON $F'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO DE LA SUPERFICIE Y DERIVADO DE LOS LEVANTAMIENTOS FISICOS DE LA AREAS MEDIDAS, SURGE LA NECESIDAD DE AUMENTAR O REDUCIR LOS NUMEROS DE LOS BENEFICIARIOS PARA ALCANZAR LAS METAS CONTRATADAS EN VOLUMENES DE OBRA, SEGUN CONTRATO QUEDANDO DE ESTA FORMA:

DATOS TECNICOS DE LA OBRA: SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS (M2)			
No. DE BENEFICIARIOS	CONTRATADA (M2)	EJECUTADOS (M2)	INVERSION \$
208	5,550.00	5,541.53	\$ 2,049,045.00

Información contractual

No. De contrato:	<u>OP-F-CP-FISM16-LP-03/2016</u>	Importe con IVA incluido:	\$ <u>2,052,176.88</u>
Garantía de anticipo:	<u>1984251</u>	Importe:	\$ <u>615,653.06</u>
Garantía de cumplimiento:	<u>1984263</u>	Importe:	\$ <u>205,217.69</u>
Fianza de vicios ocultos:	<u>2015422</u>	Importe:	\$ <u>204,904.50</u>
Fecha de inicio de contrato:	<u>18 DE ABRIL DE 2016</u>	Fecha de inicio real:	<u>25 DE ABRIL DE 2016</u>
Fecha de terminación de contrato:	<u>22 DE AGOSTO DE 2016</u>	Fecha de terminación real:	<u>23 DE JULIO DE 2016</u>
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	<u>CM-01-OP-FCP-FISM16-LP-03/2016</u>	Fecha de Convenio:	<u>08 DE JULIO DE 2016</u>
Plazo de ejecución:	<u>90 DIAS</u>	Importe final contratado:	\$ <u>2,049,045.00</u>

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

Estimaciones		
Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
01	\$ 221,856.96	
02	\$ 1,108,526.79	
03 TRES (ULTIMA Y FINIQUITO)		\$ 718,661.25
Sumas:	\$ 1,330,383.75	\$ 718,661.25
Inversión Ejercida:	\$ 2,049,045.00	

LA EMPRESA TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V. Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DECLARAN, QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS. SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE 12 MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 60 Y EL 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO, MUNICIPIO O LA FEDERACIÓN SEGÚN SEA EL CASO, POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ UNA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.

LEIDA LA PRESENTE POR LAS PARTES, ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Firmas

Entrega por la Empresa
Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas, S.A. DE C.V.

C.P. ANGEL GUSTAVO FLORES FRANCO
Administrador Único de la Empresa

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Publicas

TEC. MIGUEL ANGEL PACAB POOT
Residente de Obra

Testigos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO
La Directora de Obras Publicas

Por el Organó de Control

ING. RAUL CÓPEZ PERAZA
Contratista Municipal