



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
21105006



000024



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	21105006.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	FELIPE CARRILLO PUERTO
Origen del Recurso: E estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio	RAMO 33.- FISM	
Siendo las	11:00	horas del día	20
	del mes de	JUNIO	del año
		2016	
<p>Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A DE C.V. representada por el C.P. ANGEL G. FLORES FRANCO en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA acompañado en este acto por el superintendente, C. ING PEDRO J. CHICLIM KAO; la Dependencia Ejecutora representada por la C. LIC. GUADALUPE ZITLALY VEGA MORENO Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ALDRIN A. ARCEO ARCEO., quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :</p>			
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISM16-LP-05/2016	Importe con IVA incluido:	\$ 796,384.60
Garantía de anticipo:	1984267	Importe:	\$ 468,385.89
Garantía de cumplimiento:	1984280	Importe:	\$ 156,128.63
Fianza de vicios ocultos:	2000555	Importe:	\$ 156,128.63
PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	18 DE ABRIL 2016	Fecha de inicio real:	19 DE ABRIL 2016
Fecha de terminación de contrato:	16 DE JUNIO 2016	Fecha de terminación real:	17 DE JUNIO 2016
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-02-OP-FCP-FISM16-LP-05/2016	Fecha de Convenio:	14 DE JUNIO 2016
Plazo de ejecución:	60 DIAS	Importe final contratado:	\$ 796,384.60

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	\$ 506,732.32	
2 (dos, ultima y finiquito)		\$ 289,652.28
Sumas	\$ 506,732.32	\$ 289,652.28
Inversión Ejercida	\$ 796,384.60	

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
 21105006

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

la empresa TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declarar que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leida la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
Transformadores, Arrancadores, Motores
y Bombas S.A DE C.V.

C. ING. PEDRO J. CHICLIM KAO
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
Por la Dirección de Obras Públicas

C. ALDIBAS VILCO ARCEO
Supervisor de Obra

Por el Comité de Obra

Testigos

Por el Órgano de Control

ING. RAÚL LOPEZ PERAZA
Supervisor de La Centraloria Municipal

Alumbrado Publico

C. GONZALO ECHAZARRETA CASTILLO
Director de Alumbrado Publico

