



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

2322413055.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

"GRUPO MACA QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V."

INVERSION:

CONTRATADO	EJECUTADO
\$ -	\$ -
\$ 3,981,064.83	\$ 3,981,064.83

CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Jaya E.C.

15 FEBRERO 2024

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021 - 2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2023
CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN23-LP-34/2023.

ACTA GENERAL DE: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción de Obra Pública.

Ejecutor del Gasto:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			
Cédula y Nombre de la Obra:	2322413055 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.			
Localidad: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO. INCLUYE LAS COLONIAS DE PLAN DE AYALA Y PLAN DE AYUTLA.				
Origen del Recurso:	Estatal ()	Federal ()	Municipal (X)	Mezcla ()
Fondo o Convenio:	RAMO 33.- FAISMUN23			
Siendo las	10:00	horas del día	15	del mes de FEBRERO del año 2024
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "GRUPO MACA QUINTANA ROO, S. DE RL DE CV" representado por el C. JOSE ALBERTO MARES ZAVALA en su carácter de GERENTE GENERAL acompañado en este acto por el superintendente de obra, el ING. LUIS ANGEL SOTO RAMIREZ y la Dependencia Ejecutora representada por el C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN Director de Obras Públicas, asistido por su Residente de Obra, el C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:				
EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRA LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA I.- PRELIMINARES, II.- POSTES, III.- ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, V.- RETENIDAS, VI.- CONDUCTORES, VII.- ALUMBRADO PUBLICO Y VIII.- TRANSFORMADORES, SELE-172.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-750 CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, INCLUYE, TRASLADO, INCADO, NIVELACION Y PLOMEADO / SELE-00121.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0 + ACSR 1/0 / SELE-105.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMIAISLADO SA-ACSR (3/0) XLP 15KV / SELE-104.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR 3/0 / SELE-00159.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMIPAR, SOLA BASIC O SIMILAR DE 100 W, 120-277 V C/A 60 HZ Y SELE-005.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTOCOLO MONOFASICO DE 37.5 KVA, 33KV, 240/127 V, 2 BOQUILLAS, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, TIPO COSTA, INCLUYE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
Información Técnica de obra:	2322413055 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.			
	Numero	Localidad	Meta (KM.)	
	1	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Incluye las colonias Plan de ayala y plan de ayutla	1.546	
	Suma:		1.546	
Información Contractual:				
Numero y fecha de contrato:	OP-FCP-FAISMUN23-LP-34/2023 DE FECHA: 19/OCT/2023	Importe con IVA incluido:	\$	3,981,064.83
No. y fecha de oficio de aprobación:	DPM-FAISMUN23-FCP-055 DE FECHA: 19/SEP/2023			
No. de fianza de garantía de anticipo:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-0174104	Fecha:	18/10/2023	Importe: \$ 1,194,319.45
No. de fianza de cumplimiento:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-0174110	Fecha:	18/10/2023	Importe: \$ 398,108.48
No. de fianza de vicios ocultos:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-0194756	Fecha:	15/02/2024	Importe: \$ 398,108.48
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO DE CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL DE CONTRATO		
Fecha de inicio de contrato:	25 de octubre de 2023	Fecha de inicio real:	26 de diciembre de 2023	
Fecha de terminación de contrato:	25 de octubre de 2023	Fecha de terminación real:	26 de diciembre de 2023	
En caso de existir Convenio Modificatorio:				
Numero y fecha de convenio:	CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-34/2023 DE FECHA: 14/DIC/2023	Importe con IVA incluido:	\$	-
No. y fecha de oficio de aprobación:				
Plazo de ejecución:	65 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$	3,981,064.83
De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:				
Estimaciones: Estructura Financiera 2023.				
Estimaciones: Estructura Financiera 2023				
Numero	Periodo	Importe Pagado \$	Importe Pendiente a Pago \$	Meta KM.
Estimacion 1 (Uno):	25/OCT/2023-23/NOV/2023	\$ 2,139,165.13		1.546
Estimacion 2 (Dos):	24/NOV/2023-13/DIC/2023	\$ 1,174,885.98		
Estimacion 3 (Tres) Es Fínqueto	14/DIC/2023-26/DIC/2023		\$ 667,013.72	
Sumas:		\$ 3,314,051.11	\$ 667,013.72	1.546
Inversion Ejercida:		\$ 3,981,064.83		

(Handwritten signatures and initials)

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2023
CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN23-LP-34/2023.

ACTA GENERAL DE: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Firmas
Entrega-Recpción

Entrega:

Por La Empresa Constructora
"GRUPO MACA QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V."

C. JOSÉ ALBERTO MARES ZAVALA
GERENTE GENERAL

Por Dirección De La Contraloría Municipal
Por el Órgano de Control

ING. RAMÓN LÓPEZ PERAZA

Recibe:

Por La Dependencia Ejecutora Municipal
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN
Director de Obras Publicas Municipal

Por La Dirección De Obra Publica Municipal

C. ING. WILLIAM DE JESÚS CANCHE UC
Residente de la Obra

Firmas

Por el comité comunitario de obra

Por el Comité de Obra Comunitario

Leija EC.

Por la Autoridad Comunitario