



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE 2024  
OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024 DE FECHA: 03/MAYO/2024.

OBRA: 2322323009.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA.

LOCALIDAD: SAN LUIS, QUINTANA ROO.

EMPRESA CONSTRUCTORA: "LINIEROS AEREOS Y SUB-TERRANEOS, S. A. DE C.V."

INVERSION:	CONTRATADO	EJECUTADO
	\$ 3,020,334.26	\$ 3,020,334.26

CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
PRESUPUESTO DEFINITIVO  
PLANOS DEFINITIVOS  
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

20 SEPTIEMBRE 2024

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**



H. AYUNTAMIENTO DE  
 FELIPE CARRILLO PUERTO  
 2021-2024

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024**  
**CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024.**

**ACTA GENERAL DE: SAN LUIS, QUINTANA ROO.**

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción de Obra Pública.

<b>Ejecutor del Gasto:</b>	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
<b>Cédula y Nombre de la Obra:</b>	2322323009.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.
<b>Localidad:</b>	SAN LUIS, QUINTANA ROO.
<b>Origen del Recurso:</b> Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )	<b>Fondo o Convenio:</b> RAMO 33.- FAISMUN24.
Siendo las <u>10:00</u> horas del día <u>20</u> del mes de <u>SEPTIEMBRE</u> del año <u>2024</u>	

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "LINIEROS AEREOS Y SUB-TERRANEOS, S. A. DE C.V." representado por el C. ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente de obra, el C. ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA y la Dependencia Ejecutora representada por el C. LIC. OSCAR ALBERTO CRUZ LOPEZ Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra, el C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

EN ESTA OBRA SE CONSTRUYO LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA: I.- PRELIMINARES, II.- POSTES, III.- ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, V.- RETENIDAS, VI.- CONDUCTORES, VII.- ALUMBRADO PUBLICO Y VIII.- TRANSFORMADORES, 6ELE-172.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-750 CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, INCLUYE: TRASLADO, INCADO, NIVELACION Y PLOMEADO / 5ELE-00121.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0 + ACSR 1/0 / 6ELE-106.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMIAISLADO SA-ACSR (3/0) XLP 15KV / 6ELE-104.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR 3/0 / 5ELE-00159.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMIPARR, SOLA BASIC O SIMILAR DE 100 W, 120-277 V C.A 60 HZ Y 6ELE-005.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTOCOLO MONOFASICO DE 37.5KVA, 33KV, 240/127 V. 2 BOQUILLAS, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, TIPO COSTA, INCLUYE, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

<b>Información Técnica de obra:</b> 2322323009.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.		
Numero	Localidades	Meta (ML)
1.-	SAN LUIS, QUINTANA ROO.	1,166.70
Suma:		1,166.70

<b>Información Contractual:</b>	\$ 2,526,378.85
Numero y fecha de contrato: OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024 DE FECHA: 03/MAYO/2024.	Importe con IVA incluido: \$ 3,020,334.26
No. y fecha de oficio de aprobacion: DPM-FAISMUN24-FCP-009 DE FECHA: 22/MARZO/2024.	
No. de fianza de garantia de anticipo: CHUBB FIANZAS MONTERREY 2274682	Fecha: 02-MAY-2024 Importe: \$ 906,100.28
No. de fianza de cumplimiento: CHUBB FIANZAS MONTERREY 2275364	Fecha: 02-MAY-2024 Importe: \$ 302,033.43
No. de fianza de vicios ocultos: CHUBB FIANZAS MONTERREY 2308579	Fecha: 20-SEP-2024 Importe: \$ 302,033.43

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO DE CONTRATO	
Fecha de inicio de contrato:	09-MAYO-2024
Fecha de terminación de contrato:	05-SEPTIEMBRE-2024

PLAZO DE EJECUCION REAL DE CONTRATO	
Fecha de inicio real:	09-MAYO-2024
Fecha de terminación real:	05-SEPTIEMBRE-2024


**En caso de existir Convenio Modificatorio:**

Numero y fecha de convenio: CM-01-OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024 DE FECHA: 02/SEP/2024.	Importe con IVA incluido: \$ -
No. y fecha de oficio de aprobacion:	
Plazo de ejecucion: 120 DIAS NATURALES	Importe final contratado: \$ 3,020,334.26

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

**Estimaciones: Estructura Financiera 2024.**

Estimaciones: Estructura Financiera 2024				
Numero	Periodo	Importe Pagado \$	Importe Pendiente a Pago \$	Meta (ML)
Estimacion 1 (Uno):	09/MAY/2024-07/JUN/2024.	\$ 1,411,230.94		1,166.70
Estimacion 2 (Dos):	08/JUN/2024-07/JUL/2024.	\$ 1,141,524.63		
Estimacion 3 (Tres):	08/JUL/2024-06/AGO/2024.	\$ 375,812.68		
Estimacion 4 (Cuatro) Es Finiquito:	07/AGO/2024-05/SEP/2024.		\$ 91,766.01	
Sumas:		\$ 2,928,568.25	\$ 91,766.01	1,166.70
Inversion Ejercida:		\$ 3,020,334.26		



H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021-2024

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024**  
**CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024.**



**ACTA GENERAL DE: SAN LUIS, QUINTANA ROO.**

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

**Firmas**

**Entrega-Recepción**

**Entrega:**

**Por La Empresa Constructora**

"LINIEROS AEREOS Y SUB-TERRANEOS, S. A. DE C.V."

C. ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA  
ADMINISTRADOR UNICO

**Recibe:**

**Por La Dependencia Ejecutora Municipal**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN  
Director de Obras Publicas Municipal

Por Direccion De La contraloría Municipal  
Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA

Por La Direccion De Obra Publica Municipal

C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
Residente de la Obra

**Firmas**

**Por el comite comunitario de obra**

Por el Comité de Obra Comunitario

C. PAULINO AKE CHABLE  
Presidente de Comité Comunitario

Por la Autoridad Comunitario

