



H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
FELIPE CARRILLO  
PUERTO 2024 - 2027

# MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

2322323037.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA.  
LAGUNA KANA, QUINTANA ROO.

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

"INFLAKESH CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V."

INVERSION:

CONTRATADO  
\$ 3,698,477.24

EJECUTADO  
\$ 3,698,477.24

\$ -

\$ -




CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
PRESUPUESTO DEFINITIVO  
PLANOS DEFINITIVOS  
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

19 \_\_\_\_\_ NOVIEMBRE \_\_\_\_\_ 2024

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024**  
**CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN24-LP-34/2024.**

**ACTA GENERAL DE: LAGUNA KANA, QUINTANA ROO.**

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción de Obra Pública.

**Ejecutor del Gasto:** DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

**Cédula y Nombre de la Obra:** 2322323037.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA.

**Localidad:** LAGUNA KANA, QUINTANA ROO.

**Origen del Recurso:** Estatal ( ) Federal ( ) **Municipal ( X )** Mezcla ( ) **Fondo o Convenio:** RAMO 33.- FAISMUN24.

Siendo las 10:00 horas del día 19 del mes de NOVIEMBRE del año 2024

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa "INFLAKESH CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V." representado por el C. ING. JOSE ALBERTO MARES ZAVALA en su carácter de GERENTE GENERAL acompañado en este acto por el superintendente de obra, el C. ING. LUIS ANGEL SOTO RAMIREZ y la Dependencia Ejecutora representada por el C. LIC. OSCAR ALBERTO CRUZ LOPEZ Director de Obras Publicas Municipal, asistido por su Residente de Obra, el C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:

EN ESTA OBRA SE CONSTRUYÓ LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA: I.- PRELIMINARES, II.- POSTES, III.- ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, V.- RETENIDAS, VI.- CONDUCTORES, VII.- ALUMBRADO PUBLICO Y VIII.- TRANSFORMADORES, 6ELE-172.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-750 CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, INCLUYE: TRASLADO, INCADDO, NIVELACION Y PLOMEADO / 5ELE-00121.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0 + ACSR 1/0 / 6ELE-106.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMIAISLADO SA-ACSR (3/0) XLP 15KV / 6ELE-104.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR 3/0 / 5ELE-00159.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMIPARR, SOLA BASIC O SIMILAR DE 100 W, 120-277 V C.A 60 HZ Y 6ELE-005.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTOCOLO MONOFASICO DE 37.5KVA, 33KV, 240/127 V. 2 BOQUILLAS, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, TIPO COSTA, INCLUYE, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

**Información Técnica de obra:** 2322323037.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA.

Numero	Localidades	Meta (ML)
1.-	LAGUNA KANA, QUINTANA ROO.	1,151.62
<b>Suma:</b>		<b>1,151.62</b>

**Información Contractual:**

Numero y fecha de contrato:	OP-FCP-FAISMUN24-LP-34/2024 DE FECHA: 31/JULIO/2024.	Importe con IVA incluido:	\$ 3,698,477.24
No. y fecha de oficio de aprobacion:	DPM-FAISMUN24-FCP-037 DE FECHA: 25/ABRIL/2024.	Importe con IVA incluido:	\$ -
No. de fianza de garantía de anticipo:	BERKLEY BKY-0223-0215805	Fecha: 30-JUL-2024	Importe: \$ 1,109,543.80
No. de fianza de cumplimiento:	BERKLEY BKY-0223-0215811	Fecha: 30-JUL-2024	Importe: \$ 389,847.72
No. de fianza de vicios ocultos:	BERKLEY BKY-0223-0232308	Fecha: 19-NOV-2024	Importe: \$ 299,122.36

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO DE CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL DE CONTRATO	
Fecha de inicio de contrato:	07-AGOSTO-2024	Fecha de inicio real:	07-AGOSTO-2024
Fecha de terminación de contrato:	04-NOVIEMBRE-2024	Fecha de terminación real:	04-NOVIEMBRE-2024

**En caso de existir Convenio Modificatorio:**

Numero y fecha de convenio: CM-01-OP-FCP-FAISMUN24-LP-34/2024 DE FECHA: 31/OCT/2024. Importe con IVA incluido: \$ -

No. y fecha de oficio de aprobacion: \_\_\_\_\_

Plazo de ejecución: 90 DIAS NATURALES. Importe final contratado: \_\_\_\_\_

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

**Estimaciones: Estructura Financiera 2024.**

Estimaciones: Estructura Financiera 2024				
Número	Periodo	Importe Pagado \$	Importe Pendiente a Pago \$	Meta (ML)
Estimacion 1 (Uno):	07/AGO/2024-05/SEP/2024.	\$ 1,519,758.04		1,151.62
Estimacion 2 (Dos):	06/SEP/2024-05/OCT/2024.	\$ 1,879,596.84		
Estimacion 3 (Tres) Es Finiquito:	06/OCT/2024-04/NOV/2024.		\$ 299,122.36	
<b>Sumas:</b>		<b>\$ 3,399,354.88</b>	<b>\$ 299,122.36</b>	<b>1,151.62</b>
<b>Inversion Ejercida:</b>		<b>\$ 3,698,477.24</b>		



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024**  
**CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN24-LP-34/2024.**

**ACTA GENERAL DE: LAGUNA KANA, QUINTANA ROO.**

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

**Firmas**

**Entrega-Recepción**

**Entrega:**

Por La Empresa Constructora  
"INFLAKESH CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V."

C. ING. JOSE ALBERTO MARES ZAVALA  
GERENTE GENERAL

**Recibe:**

Por La Dependencia Ejecutora Municipal  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

C. LIC. OSCAR ALBERTO CRUZ LOPEZ  
Director de Obras Publicas Municipal

Por Direccion De La contraloría Municipal  
Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA

Por La Direccion De Obra Publica Municipal

C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
Residente de la Obra

**Firmas**

**Por el comite comunitario de obra**

Por el Comité de Obra Comunitario

C. NINIVE HERNANDEZ RODRIGUEZ  
Presidente de Comité Comunitario

Por la Autoridad Comunitario

Delegada Municipal

17