



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024**

**OBRA POR CONTRATO**

OBRA:

**2322323038.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA.**  
**HOBOMPICH, QUINTANA ROO.**

MUNICIPIO:

**FELIPE CARRILLO PUERTO**

EMPRESA CONSTRUCTORA:

**"C. ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE"**

INVERSION:

CONTRATADO	EJECUTADO
\$ 1,899,657.56	\$ 1,899,657.56

CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
 PRESUPUESTO DEFINITIVO  
 PLANOS DEFINITIVOS  
 FIANZA DE VICIOS OCULTOS

27 SEPTIEMBRE 2024

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**

H. AYUNTAMIENTO DE  
 FELIPE CARRILLO PUERTO  
 2021-2024


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024**  
**CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN24-LP-33/2024.**



**ACTA GENERAL DE: HOBOMPICH, QUINTANA ROO.**

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción de Obra Pública.

<b>Ejecutor del Gasto:</b>		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.										
<b>Cédula y Nombre de la Obra:</b>		2322323038.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA.										
<b>Localidad:</b> HOBOMPICH, QUINTANA ROO.												
<b>Origen del Recurso:</b> Estatal ( ) Federal ( ) <b>Municipal ( X )</b> Mezcla ( )		<b>Fondo o Convenio:</b> RAMO 33.- FAISMUN24.										
Siendo las <b>10:00</b> horas del día <b>27</b> del mes de <b>SEPTIEMBRE</b> del año <b>2024</b>												
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresario "ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE" en su caracter de <b>PROPIETARIO</b> acompañado en este acto por el superintendente de obra, el C. ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE y la Dependencia Ejecutora representada por el C. OSCAR ALBERTO CRUZ LOPEZ Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra, el C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:												
EN ESTA OBRA SE CONSTRUYO LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA: I.- PRELIMINARES, II.- POSTES, III.- ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, V.- RETENIDAS, VI.- CONDUCTORES, VII.- ALUMBRADO PUBLICO Y VIII.- TRANSFORMADORES, 6ELE-172.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-750 CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, INCLUYE: TRASLADO, INCADO, NIVELACION Y PLOMEADO / 5ELE-00121.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0 + ACSR 1/0 / 6ELE-106.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMIAISLADO SA-ACSR (3/0) XLP 15KV / 8ELE-104.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR 3/0 / 5ELE-00159.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMIPARR, SOLA BASIC O SIMILAR DE 100 W, 120-277 V C.A 60 HZ Y 6ELE-005.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTOCOLO MONOFASICO DE 37.5KVA, 33KV, 240/127 V. 2 BOQUILLAS, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR CFE, TIPO COSTA, INCLUYE, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.												
<b>Información Técnica de obra:</b>		2322323038.- AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA.										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Numero</th> <th style="width:55%;">Localidades</th> <th style="width:30%;">Meta (ML)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1.</td> <td>HOBOMPICH, QUINTANA ROO.</td> <td align="right">821.51</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Suma:</td> <td align="right">821.51</td> </tr> </tbody> </table>				Numero	Localidades	Meta (ML)	1.	HOBOMPICH, QUINTANA ROO.	821.51	Suma:		821.51
Numero	Localidades	Meta (ML)										
1.	HOBOMPICH, QUINTANA ROO.	821.51										
Suma:		821.51										
<b>Información Contractual:</b>												
Numero y fecha de contrato:		OP-FCP-FAISMUN24-LP-33/2024 DE FECHA: 11/JUNIO/2024.	Importe con IVA incluido: \$ <b>1,899,657.56</b>									
No. y fecha de oficio de aprobacion:		DPM-FAISMUN24-FCP-038 DE FECHA: 25/ABRIL/2024.	Importe con IVA incluido: \$ <b>1,905,071.39</b>									
No. de fianza de garantia de anticipo:		SOFIMEX 2928757	Fecha: 10-JUN-2024      Importe: \$ 569,897.27									
No. de fianza de cumplimiento:		SOFIMEX 2928758	Fecha: 10-JUN-2024      Importe: \$ 189,965.76									
No. de fianza de vicios ocultos:		SOFIMEX 2980351	Fecha: 27-SEP-2024      Importe: \$ 189,965.76									
<b>PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO DE CONTRATO</b>		<b>PLAZO DE EJECUCION REAL DE CONTRATO</b>										
Fecha de inicio de contrato:		Fecha de inicio real:										
17-JUNIO-2024		17-JUNIO-2024										
Fecha de terminación de contrato:		Fecha de terminación real:										
14-SEPTIEMBRE-2024		14-SEPTIEMBRE-2024										
<b>En caso de existir Convenio Modificatorio:</b>												
Numero y fecha de convenio:		CM-01-OP-FCP-FAISMUN24-LP-33/2024 DE FECHA: 12/SEP/2024.	Importe con IVA incluido: \$ -									
No. y fecha de oficio de aprobacion:												
Plazo de ejecución:		90 DIAS NATURALES.	Importe final contratado: _____									
De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:												
<b>Estimaciones: Estructura Financiera 2024.</b>												
<b>Estimaciones: Estructura Financiera 2024</b>												
Número	Periodo	Importe Pagado \$	Importe Pendiente a Pago \$									
Estimacion 1 (Uno):	17/JUN/2024-16/JUL/2024.	\$ 1,102,045.04										
Estimacion 2 (Dos):	17/JUL/2024-15/AGO/2024.	\$ 586,054.61										
Estimacion 3 (Tres) Es Finiquito:			\$ 211,557.91									
			\$ 821.51									
	Sumas:	\$ 1,688,099.65	\$ 211,557.91									
	Inversion Ejercida:	\$ 1,899,657.56	\$ 821.51									



H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021-2024

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA DE 2024**  
**CONTRATO: OP-FCP-FAISMUN24-LP-33/2024.**



**ACTA GENERAL DE: HOBOMPICH, QUINTANA ROO.**

La presente acta no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

**Firmas**

**Entrega-Recepción**

**Entrega:**

**Por La Empresa Constructora**

"C. ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE"

C. ING. TOMAS ASUNCION GONZALEZ CANCHE  
PROPIETARIO

**Recibe:**

**Por La Dependencia Ejecutora Municipal**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**

C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN  
Director de Obras Publicas Municipal

**Por Direccion De La contraloría Municipal**  
**Por el Órgano de Control**

ING. RAUL LOPEZ PERAZA

**Por La Direccion De Obra Publica Municipal**

C. ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
Residente de la Obra

**Firmas**

**Por el comite comunitario de obra**

**Por el Comité de Obra Comunitario**

Presidente de Comité Comunitario

**Por la Autoridad Comunitario**