

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION GENERAL

OBRA POR CONTRATO

OBRA:

2322323046.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL

LOCALIDAD:

SANTA AMALIA, QUINTANA ROO.

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESA:

YENNI MILAY SANTOS CHAN




INVERSION:

CONTRATADO \$2,407,623.80

EJECUTADO \$2,407,623.80

CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
PRESUPUESTO DEFINITIVO  
TABLA COMPARATIVA  
PLANOS DEFINITIVOS  
FIANZA DE VICIOS OCULTOS



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN GENERAL  
OBRA POR CONTRATO  
2322323046



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

|                            |  |                  |                                      |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| Ejecutor del Gasto         | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                                  |                  |                                      |
| Cédula y Nombre de la Obra | 2322323046.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL |                  |                                      |
| Municipio:                 | FELIPE CARRILLO PUERTO                                       | Localidades:     | SANTA AMALIA, QUINTANA ROO.          |
| Origen del Recurso:        | Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )           | Fondo o Convenio | RAMO 33.- FAISMUN                    |
| Siendo las                 | 13:00  | horas del día    | 19 del mes de NOVIEMBRE del año 2024 |

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del empresa "YENNI MILAY SANTOS CHAN" representada por la C. YENNI MILAY SANTOS CHAN en su caracter de PROPIETARIA acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. ALFONSO CIAU VERA; la Dependencia Ejecutora representada por el C. OSCAR ALBERTO CRUZ LÓPEZ Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra ING. ELIEZER EMMANUEL CATZIN SANSORES, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistente en:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: SE EJECUTARÓN LOS TRABAJOS EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE OBRA: I.-SISTEMA FOTOVOLTAICO Y II.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

| Información contractual   |   |                           |                 |
|---------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| No. De contrato:          | OP-FCP-FAISMUN24-LP-37/2024 DE FECHA 31/07/2024 | Importe con IVA incluido: | \$ 2,407,623.80 |
| Garantía de anticipo:     | 2945881   | Importe:                  | \$ 722,287.14   |
| Garantía de cumplimiento: | 2945882   | Importe:                  | \$ 240,762.38   |
| Fianza de vicios ocultos: | 2979087   | Importe:                  | \$ 240,762.38   |

| PERIODO DE CONTRATO               |                        | PERIODO REAL               |                        |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Fecha de inicio de contrato:      | 7 DE AGOSTO DE 2024    | Fecha de inicio real:      | 7 DE AGOSTO DE 2024    |
| Fecha de terminación de contrato: | 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 | Fecha de terminación real: | 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

|   |                                   |                           |                |
|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| En caso de existir Convenio Modificatorio |                                   |                           |                |
| No. De convenio modificadorio:            | CM-01-OP-FCP-FAISMUN24-LP-37/2024 | Fecha de Convenio:        | 27/09/2024     |
| Plazo de ejecución:                       | 90 DIAS NATURALES                 | Importe final contratado: | \$2,407,623.80 |

Estimaciones

| Número de Estimación      | Importe de las Pagadas | Importe de las Pendientes de Pago |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 (UNO)                   | \$ 1,413,699.15        |                                   |
| 2 (DOS)                   |                        | \$ 963,796.49                     |
| 3 (TRES, FINIQUITO)       |                        | \$ 30,128.16                      |
| <b>Sumas</b>              | \$ 1,413,699.15        | \$ 993,924.65                     |
| <b>Inversión Ejercida</b> | \$ 2,407,623.80        |                                   |



La empresa "YENNI MILAY SANTOS CHAN" y la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en-ella-intervienen.

Entrega-Recepción


Entrega por La Empresa  
"YENNI MILAY SANTOS CHAN"

Recibe por la Dependencia Ejecutora  
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ALFONSO CIAU VERA  
Superintendente de Obra

ING. ELIEZER EMMANUEL CATZIN SANSORES  
Residente de la Obra

EN FIEL ATENCION P.C.



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN GENERAL OBRA POR CONTRATO 2322323046



Testigos

Entrega por La Empresa "YENNI MILAY SANTOS CHAN"

*[Signature]*  
C. YENNI MILAY SANTOS CHAN  
Propietaria

Recibe por la Dependencia Ejecutora POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

*[Signature]*  
C. OSCAR ALBERTO CRUZ LÓPEZ  
Director De Obras Publicas Municipal

Por la Autoridad de la Localidad

*[Signature]*  
C. NICOLAS TUN PUC  
Subdelegado De La Localidad De Santa Amalia

Por el Comité de Obra

*[Signature]*  
C. EVELIA TUN PUC  
Presidenta de Comité

Por El Órgano De Control

*[Signature]*  
ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Supervisor De Contraloria Municipal.



*[Handwritten signatures and initials]*