

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**  
**No.: OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024**

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo las **09:00** horas del día **25** de **Septiembre** de **2024**, se reunieron en las Oficinas de la **Dirección de Obras Públicas Municipales**, ubicada en **Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72**, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- **ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN**, en su carácter de **Director de Obras Públicas Municipales**.
- **ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA**, en su carácter de **Administrador único** de la Empresa Contratista.
- **ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC**, en su carácter de **Residente de Obra** por la dependencia Ejecutora.
- **ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA**, En su carácter de **Superintendente** de la Empresa Contratista.


Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:

**I.- Datos Generales del contrato.**

NUMERO DE CONTRATO:	OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024.
NOMBRE DE LA OBRA:	2322323009.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
CONTRATISTA:	LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	03 DE MAYO DE 2024.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EN ESTE PROYECTO SE LLEVÓ A CABO LOS TRABAJOS EN LOS CAPÍTULOS DE OBRA: I.- PRELIMINARES, II.- POSTES, III.- ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, IV.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, V.- RETENIDAS, VI. - CONDUCTORES, VII.- ALUMBRADO PUBLICO Y VIII.- TRANSFORMADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
LOCALIDAD:	SAN LUIS

**II.- Modificaciones.**

MONTO ORIGINAL:	\$ 3'020,334.26
MONTO AMPLIADO:	\$ 0.00
MONTO REDUCIDO:	\$ 0.00.
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	\$ 3'020,334.26
FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO):	09 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL (CONTRATO):	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TÉRMINO REAL:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REDUCCION DE PLAZO:	0 DIAS



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
No.: OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024

AUMENTO DE PLAZO:	0 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	120 DÍAS NATURALES.

III. Relación de Estimaciones.


Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de Estimaciones Pagadas	Importes de Estimaciones Pendientes de Pago
	Del	Al	(Municipal)	(Municipal)
ESTIMACIÓN # 1 (Uno)	09 DE MAYO DE 2024	07 DE JUNIO DE 2024	\$ 1'411,230.94	
ESTIMACIÓN # 2 (Dos)	08 DE JUNIO DE 2024	07 DE JULIO DE 2024	\$ 1,141,524.63	
ESTIMACIÓN # 3 (Tres)	08 DE JULIO DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	\$ 375,812.68	
ESTIMACIÓN # 4 (FINIQUITO)	07 DE AGOSTO DE 2024	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 91,766.01
<b>Sumas:</b>			<b>\$ 2'928,568.25</b>	<b>\$ 91,766.01</b>
<b>Importe total:</b>		<b>\$ 3,020,334.26</b>		

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza **No. 2308579** expedida por la aseguradora **Chubb Fianzas Monterey, S.A.** por un importe de **\$ 302,033.43 MXN** para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

Por su parte el Superintendente de Construcción, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número: **OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024**.



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**  
**No.: OP-FCP-FAISMUN24-LP-09/2024**


Así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que **NO** se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de otra índole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citado contrato.


• **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **09:30** horas del día **25** de **Septiembre** de **2024**, en la Ciudad de **Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo**, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**Firmas**

<p>POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL</p>  <hr/> <p>ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA: LINIEROS AÉREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.</p>  <hr/> <p>ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA ADMINISTRADOR ÚNICO</p>
---	--

<p>POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL</p>  <hr/> <p>ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</p>	<p>POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA: LINIEROS AÉREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.</p>  <hr/> <p>ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA SUPERINTENDENTE</p>
--	---

