

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

FONDO: FISMDF19		RECAUDADO-MINISTRADO: \$176,716,089.00 (al 30/09/2019)		Ciclo del recurso: 2019								TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00							
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero							Avance %		Periodo de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución	
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med			Cantidad
DPM-FISMDF19-FCP-017 DEL 13/05/2019	2324111017	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 3 en la comunidad de Tibosuco, Quintana Roo (60)	2,031,341.53	2,031,341.53	2,031,341.53	2,024,309.74	2,024,309.74	1,306,776.70	1,306,776.70	717,533.04	95	65	11/07/2019	08/10/2019	M2	3,000.00	264 PERSONAS	C

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS