

## MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

| FONDO: FISDMF19                      |            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | RECAUDADO-MINISTRADO: |              | \$176,716,089.00 (al 30/09/2019) |                | Ciclo del recurso: 2019 |              |              |              |          |        | TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00 |            |           |                      |                         |                        |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| No. de Oficio de Aprobación y fecha  | Cedula     | Nombre de la Obra o Acción                                      | Localidad                                                                                                                                                                                                        | Avance Financiero     |              |                                  |                |                         |              |              |              | Avance % |        | Período de ejecución Real          |            | Metas     |                      | Numero de Beneficiarios | Modalidad de ejecución |
|                                      |            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | Presupuesto           | Modificado   | Recaudado Ministrado )           | ( Comprometido | Devengado               | Ejercido     | Pagado       | Saldos       | Fis.     | Finan. | Inicio                             | Termino    | U. de Med | Cantidad             |                         |                        |
| DPM-FISDMDF19-FCP-017 DEL 13/05/2019 | 2324111017 | Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica                  | Ruta: Señor 3 en la comunidad de Tihosuco, Quintana Roo (60)                                                                                                                                                     | 2,031,341.53          | 2,031,341.53 | 2,031,341.53                     | 2,024,309.74   | 2,024,309.74            | 1,306,776.70 | 1,306,776.70 | 717,533.04   | 95       | 65     | 11/07/2019                         | 08/10/2019 | M2        | 3,000.00             | 264 PERSONAS            | C                      |
| DPM-FISDMDF19-FCP-018 DEL 13/05/2019 | 2324111018 | Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica                  | Ruta: Señor 5 incluye las comunidades de Santa Amalia (15), Tres Reyes (19), Cecilio Chi (16), Chunyaxche (20), Chumpon (30), Chun-on (20), Chun-yah (30), Kankabdzonot (20) y Yodzonot Chico, Quintana Roo (18) | 6,388,641.34          | 6,388,641.34 | 6,388,641.34                     | 6,384,879.86   | 6,384,879.86            | 4,021,746.44 | 4,021,746.44 | 2,363,133.42 | 40       | 63     | 29/07/2019                         | 25/11/2019 | M2        | 9,400.00             | 827 PERSONAS            | C                      |
| DPM-FISDMDF19-FCP-019 DEL 13/05/2019 | 2328431019 | Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector I   | Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.                                                                                                                                                                            | 5,497,129.73          | 5,497,129.73 | 5,497,129.73                     | 5,484,319.28   | 5,484,319.28            | 1,645,295.79 | 1,645,295.79 | 3,839,023.49 | 35       | 30     | 22/07/2019                         | 18/11/2019 | M2/ML/PZA | 3,998.66/2,411.44/14 | 10,000 PERSONAS         | C                      |
| DPM-FISDMDF19-FCP-020 DEL 13/05/2019 | 2328431020 | Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector II  | Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.                                                                                                                                                                            | 5,953,409.15          | 5,953,409.15 | 5,953,409.15                     | 5,948,710.61   | 5,948,710.61            | 1,784,613.18 | 1,784,613.18 | 4,164,097.43 | 28       | 30     | 16/07/2019                         | 12/11/2019 | M2/ML/PZA | 4,471.17/2,414.56/25 | 10,000 PERSONAS         | C                      |
| DPM-FISDMDF19-FCP-021 DEL 13/05/2019 | 2328431021 | Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector III | Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.                                                                                                                                                                            | 5,673,109.26          | 5,673,109.26 | 5,673,109.26                     | 5,669,163.23   | 5,669,163.23            | 1,700,748.96 | 1,700,748.96 | 3,968,414.27 | 20       | 30     | 16/07/2019                         | 12/11/2019 | M2/ML/PZA | 4,282.94/2,234.14/33 | 10,000 PERSONAS         | C                      |
| DPM-FISDMDF19-FCP-022 DEL 13/05/2019 | 2324111022 | Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica                  | Ruta: Señor 1 Quintana Roo, incluye la comunidad de Señor, Quintana Roo (60)                                                                                                                                     | 2,031,341.53          | 2,031,341.53 | 2,031,341.53                     | 2,024,634.35   | 2,024,634.35            | 1,251,351.07 | 1,251,351.07 | 773,283.28   | 70       | 62     | 08/07/2019                         | 05/10/2019 | M2        | 3,000.00             | 264 PERSONAS            | C                      |

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS