

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

FONDO: FISDMDF19		RECAUDADO-MINISTRADO:		\$176,716,089.00 (al 30/09/2019)		Ciclo del recurso: 2019										TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00					
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución		
				Presupuesto	Modificado	Recaudado Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad				
DPM-FISDMDF19-FCP-017 DEL 13/05/2019	2324111017	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 3 en la comunidad de Tihosuco, Quintana Roo (60)	2,031,341.53	2,031,341.53	2,031,341.53	2,024,309.74	2,024,309.74	1,306,776.70	1,306,776.70	717,533.04	95	65	11/07/2019	08/10/2019	M2	3,000.00	264 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-018 DEL 13/05/2019	2324111018	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 5 incluye las comunidades de Santa Amalia (15), Tres Reyes (19), Cecilio Chi (16), Chunyaxche (20), Chumpon (30), Chun-on (20), Chun-yah (30), Kankabdzonot (20) y Yodzonot Chico, Quintana Roo (18)	6,388,641.34	6,388,641.34	6,388,641.34	6,384,879.86	6,384,879.86	4,021,746.44	4,021,746.44	2,363,133.42	40	63	29/07/2019	25/11/2019	M2	9,400.00	827 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-019 DEL 13/05/2019	2328431019	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector I	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	5,497,129.73	5,497,129.73	5,497,129.73	5,484,319.28	5,484,319.28	1,645,295.79	1,645,295.79	3,839,023.49	35	30	22/07/2019	18/11/2019	M2/ML/PZA	3,998.66/2,411.44/14	10,000 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-020 DEL 13/05/2019	2328431020	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector II	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	5,953,409.15	5,953,409.15	5,953,409.15	5,948,710.61	5,948,710.61	1,784,613.18	1,784,613.18	4,164,097.43	28	30	16/07/2019	12/11/2019	M2/ML/PZA	4,471.17/2,414.56/25	10,000 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-021 DEL 13/05/2019	2328431021	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector III	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	5,673,109.26	5,673,109.26	5,673,109.26	5,669,163.23	5,669,163.23	1,700,748.96	1,700,748.96	3,968,414.27	20	30	16/07/2019	12/11/2019	M2/ML/PZA	4,282.94/2,234.14/33	10,000 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-022 DEL 13/05/2019	2324111022	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 1, Quintana Roo, incluye la comunidad de Señor, Quintana Roo (60)	2,031,341.53	2,031,341.53	2,031,341.53	2,024,634.35	2,024,634.35	1,251,351.07	1,251,351.07	773,283.28	70	62	08/07/2019	05/10/2019	M2	3,000.00	264 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-023 DEL 13/05/2019	2324111023	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chunhuas 3, Quintana Roo, incluye la comunidad de Chunhuub, Quintana Roo (60)	2,031,341.53	2,031,341.53	2,031,341.53	2,030,803.76	2,030,803.76	1,289,085.81	1,289,085.81	741,717.95	75	63	08/07/2019	05/10/2019	m2	3,000.00	264 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-024 DEL 13/05/2019	2324111024	Construcción de Piso Firme	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe, Plan de la Noria.	2,320,881.60	2,320,881.60	2,320,881.60	2,313,712.80	2,313,712.80	1,319,036.09	1,319,036.09	994,676.71	99	57	08/07/2019	05/10/2019	M2	3,000.00	440 PERSONAS	C		
DPM-FISDMDF19-FCP-025 DEL 13/05/2019	2328431025	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Sub-rasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Francisco May, Emiliano Zapata, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez.	5,290,416.41	5,290,416.41	5,290,416.41	5,281,377.18	5,281,377.18	3,578,599.86	3,578,599.86	1,702,777.32	66	68	16/07/2019	12/11/2019	M2	13,036.92	8,250 PERSONAS	c		

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS