

## MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

| FONDO: FISDMF19                     |            | RECAUDADO-MINISTRADO: \$176,716,089.00 (al 30/09/2019)        |  | Ciclo del recurso: 2019 |              |                          |              |              |              |              |              | TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00 |        |                           |            |           |                              |                         |                        |
|-------------------------------------|------------|---|--|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| No. de Oficio de Aprobación y fecha | Cedula     | Nombre de la Obra o Acción                                    | Localidad  | Avance Financiero       |              |                          |              |              |              |              |              | Avance %                           |        | Período de ejecución Real |            | Metas     |                              | Numero de Beneficiarios | Modalidad de ejecución |
|                                     |            |   |  | Presupuesto             | Modificado   | Recaudado ( Ministrado ) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Saldos       | Fis.                               | Finan. | Inicio                    | Termino    | U. de Med | Cantidad                     |                         |                        |
| DPM-FISDMF19-FCP-017 DEL 13/05/2019 | 2324111017 | Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica                | Ruta: Señor 3 en la comunidad de Tihosuco, Quintana Roo (60)   | 2,031,341.53            | 2,031,341.53 | 2,031,341.53             | 2,024,309.74 | 2,024,309.74 | 1,306,776.70 | 1,306,776.70 | 717,533.04   | 95                                 | 65     | 11/07/2019                | 08/10/2019 | M2        | 3,000.00                     | 264 PERSONAS            | C                      |
| DPM-FISDMF19-FCP-018 DEL 13/05/2019 | 2324111018 | Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica                | Ruta: Señor 5 incluye las comunidades de Santa Amalia (15), Tres Reyes (19), Cecilio Chi (16), Chunyaxche (20), Chumpon (30), Chun-on (20), Chun-yah (30), Kankabdzonot (20) y Yodzonot Chico, Quintana Roo (18) | 6,388,641.34            | 6,388,641.34 | 6,388,641.34             | 6,384,879.86 | 6,384,879.86 | 4,021,746.44 | 4,021,746.44 | 2,363,133.42 | 40                                 | 63     | 29/07/2019                | 25/11/2019 | M2        | 9,400.00                     | 827 PERSONAS            | C                      |
| DPM-FISDMF19-FCP-019 DEL 13/05/2019 | 2328431019 | Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector 1 | Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.  | 5,497,129.73            | 5,497,129.73 | 5,497,129.73             | 5,484,319.28 | 5,484,319.28 | 1,645,295.79 | 1,645,295.79 | 3,839,023.49 | 35                                 | 30     | 22/07/2019                | 18/11/2019 | M2/ML/PZA | 3,998.66/<br>2,411.44/<br>14 | 10,000 PERSONAS         | C                      |

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS