



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**  
**2 TRIMESTRE 2019**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196.351.210,00

Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	% Avance Físico Acumulado	Estatus	Flujo
ROO190201539450	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FCP	56670	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	8.971.362,15	8.971.362,15	8.962.191,77	2.688.657,53	2.688.657,53	2.688.657,53	6.273.534,24	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538358	CONSTRUCCION DE DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP	54816	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	6.771.044,12	6.771.044,12	6.761.328,54	6.761.328,54	2.028.398,56	2.028.398,56	4.732.929,98	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538356	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LA NORIA	54808	FELIPE CARRILLO PUERTO	LA NORIA	536605,41	536605,41	536605,41	536605,41	160981,62	160981,62	375623,79	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538364	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FRANCISCO MAY	54828	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	677113,84	677113,84	677113,84	677113,84	203134,15	203134,15	473979,69	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539846	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TEPICH	57516	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	1.688.546,55	1.688.546,55	1.685.539,53	505.661,86	505.661,86	505.661,86	1.179.877,67	2,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540053	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YALCHEN	57882	FELIPE CARRILLO PUERTO	YALCHEN	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540116	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN SILVERIO	57983	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN SILVERIO	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540171	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TAC-CHIVO	58058	FELIPE CARRILLO PUERTO	TAC-CHIVO	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$203.134,15	\$203.134,15	\$203.134,15	\$473.979,69	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540236	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FRANCISCO I MADERO	58131	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO I MADERO	\$844.273,27	\$844.273,27	\$844.273,27	\$253.281,99	\$253.281,99	\$253.281,99	\$590.991,28	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540540	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X- HAZIL NORTE	58677	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL NORTE	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$203.134,15	\$203.134,15	\$203.134,15	\$473.979,69	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540625	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X- HAZIL PRIMERO	58799	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL PRIMERO	\$334.318,86	\$334.318,86	\$334.318,86	\$100.295,66	\$100.295,66	\$100.295,66	\$234.023,20	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540672	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN ANTONIO NORTE	58921	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NORTE	\$501.478,30	\$501.478,30	\$501.478,30	\$150.443,49	\$150.443,49	\$150.443,49	\$351.034,81	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540686	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN BARTOLO	58991	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN BARTOLO	\$202.286,57	\$202.286,57	\$202.286,57	\$60.685,97	\$60.685,97	\$60.685,97	\$141.600,60	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540702	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN HIPOLITO	59030	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN HIPOLITO	\$334.318,86	\$334.318,86	333.967,63	\$100.190,29	\$100.190,29	\$100.190,29	\$233.777,34	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538384	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHUNHUAS	54845	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	13,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538390	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA BETANIA	54849	FELIPE CARRILLO PUERTO	BETANIA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	13,00	En Ejecucion	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**  
**2 TRIMESTRE 2019**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196.351.210,00

Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	% Avance Físico Acumulado	Estatus	Flujo
ROO190201538392	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TABI	54850	FELIPE CARRILLO PUERTO	TABI	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	13,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539346	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-PICHIL	56489	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-PICHIL	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	13,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539381	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TZUCUM	56554	FELIPE CARRILLO PUERTO	TZUCUM	\$299.191,76	\$299.191,76	\$299.191,76	\$299.191,76	\$89.757,53	\$89.757,53	\$209.434,23	13,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539411	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YODZONOT NUEVO	56598	FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT NUEVO	\$677.113,84	\$677.113,84	\$672.137,44	\$672.137,44	\$201.641,24	\$201.641,24	\$470.496,20	13,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539613	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA HOBOMPICH	56981	FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$203.134,15	\$203.134,15	\$473.979,69	10,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539756	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA KAMPOCOLCHE	57292	FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOCOLCHE	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	10,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539761	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FILOMENO MATA	57318	FELIPE CARRILLO PUERTO	FILOMENO MATA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	10,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539773	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN FRANCISCO AKE	57343	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKE	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	10,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539811	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DZOYOLA	57433	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	10,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539833	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-YATIL	57484	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-YATIL	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.004.137,59	\$1.004.137,59	\$301.241,30	\$301.241,30	\$702.896,29	100,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539825	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN LUIS	57467	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN LUIS	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$203.134,15	\$203.134,15	\$203.134,15	\$473.979,69	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539863	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DZULA	57544	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539880	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA POLYUC	57584	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539899	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA RAMONAL	57646	FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	\$844.273,28	\$844.273,28	\$843.526,87	\$253.058,07	\$253.058,07	\$253.058,07	\$590.468,80	5,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539848	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SANTA LUCIA	57517	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA LUCIA	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$203.134,15	\$203.134,15	\$473.979,69	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539889	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA PRESIDENTE JUAREZ	57632	FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**  
**2 TRIMESTRE 2019**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196.351.210,00

Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	% Avance Físico Acumulado	Estatus	Flujo
ROO190201539913	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NUEVA LORIA	57670	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVA LORIA	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$203.134,15	\$203.134,15	\$473.979,69	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539951	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	57721	FELIPE CARRILLO PUERTO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539980	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NUEVO ISRAEL	57784	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540014	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EMILIANO ZAPATA	57843	FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$954.075,58	\$954.075,58	\$286.222,69	\$286.222,69	\$667.852,89	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539947	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57718	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH VERACRUZ	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	3,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540012	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57842	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ISABEL	\$334.318,87	\$334.318,87	\$334.318,87	\$334.318,87	\$100.295,66	\$100.295,66	\$234.023,21	3,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540039	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57864	FELIPE CARRILLO PUERTO	UH-MAY	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	3,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540098	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57947	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL SUR	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.432,81	\$303.432,81	\$708.002,90	3,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540277	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	58164	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-CONHA	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$677.113,84	\$203.134,15	\$203.134,15	\$473.979,69	3,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540322	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	58220	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRES	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	3,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201540328	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	58228	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-CAH	\$571.732,51	\$571.732,51	\$564.348,10	\$564.348,10	\$169.301,45	\$169.301,45	\$395.043,65	3,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538363	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA KOPCHEN	54822	FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538368	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA REFORMA AGRARIA	54835	FELIPE CARRILLO PUERTO	REFORMA AGRARIA	\$844.273,27	\$844.273,27	\$844.273,27	\$844.273,27	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538374	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA ANDRES QUINTANA ROO	54840	FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRES QUINTANA ROO	\$844.273,27	\$844.273,27	\$844.273,27	\$844.273,27	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538382	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NOH-BEC	54844	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-BEC	\$1.688.546,55	\$1.688.546,55	\$1.688.546,55	\$1.688.546,55	\$506.563,97	\$506.563,97	\$1.181.982,58	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201538388	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA POLINKIN	54848	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLINKIN	\$501.478,30	\$501.478,30	\$498.325,83	\$498.325,83	\$149.497,75	\$149.497,75	\$348.828,06	15,00	En Ejecucion	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**  
**2 TRIMESTRE 2019**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196.351.210,00

Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	% Avance Físico Acumulado	Estatus	Flujo
ROO190201539481	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHANCA DERREPENTE	56719	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH DERREPENTE	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$844.273,28	\$253.281,98	\$253.281,98	\$590.991,30	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539502	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA MIXTEQUILLA	56752	FELIPE CARRILLO PUERTO	MIXTEQUILLA	\$641.986,73	\$641.986,73	\$641.986,73	\$641.986,73	\$192.596,02	\$192.596,02	\$449.390,71	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539518	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHAN SANTA CRUZ	56799	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHAN SANTA CRUZ	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539531	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LAGUNA KANA	56831	FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539542	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NARANJAL PONIENTE	56855	FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL PONIENTE	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$303.429,81	\$303.429,81	\$708.002,90	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539569	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YOACTUN	56900	FELIPE CARRILLO PUERTO	YOACTUN	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$1.007.318,43	\$1.007.318,43	\$302.195,54	\$302.195,54	\$705.122,89	15,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539624	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION SEÑOR AGEB MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO	57000	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$105.744,05	\$105.744,05	\$105.744,05	\$105.744,05	\$31.723,21	\$31.723,21	\$74.020,84	57,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539589	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION TIHOSUCO AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO	56953	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$211.488,11	\$211.488,11	\$211.488,11	\$211.488,11	\$63.446,43	\$63.446,43	\$148.041,68	57,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539555	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION TEPICH AGEB MIL DOSCIENTOS DIECISEIS	56878	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$105.744,05	\$105.744,05	\$105.744,05	\$105.744,05	\$31.723,21	\$31.723,21	\$74.020,84	57,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539750	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION FCP	57275	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$528.720,27	\$528.720,27	\$528.720,27	\$528.720,27	\$158.616,08	\$158.616,08	\$370.104,19	57,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539648	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION CHUNHUHUB AGEB NOVECIENTOS VEINTIOCHO	57044	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$211.488,11	\$211.488,11	\$211.488,11	\$211.488,11	\$63.446,43	\$63.446,43	\$148.041,68	57,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539661	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION X HAZIL SUR	57062	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL SUR	\$211.488,11	\$211.488,11	\$204.061,09	\$204.061,09	\$61.218,34	\$61.218,34	\$142.842,75	57,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201539487	REHABILITACION DE CALLES BACHEO FCP	56729	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	563.533,80	563.533,80	556.608,60	556.608,60	166.982,58	166.982,58	389.626,02	60,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536163	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TUZIC	77463	FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIC	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536179	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SEGUNDO	77493	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE SEGUNDO	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536218	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	77567	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**  
**2 TRIMESTRE 2019**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196.351.210,00

Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	% Avance Físico Acumulado	Estatus	Flujo
ROO190201536248	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL	77635	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FELIPE BERRIOZABAL	\$844.273,28	\$844.273,28	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536297	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CANCEPCHEN	77687	FELIPE CARRILLO PUERTO	CANCEPCHEN	\$677.113,84	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536319	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH	77719	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICH	\$677.113,84	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536349	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	77765	FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAMPO	\$677.113,84	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201535790	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TIHOSUCO	76940	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	2.031.341,53	2.031.341,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201535987	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AMALIA	77212	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA AMALIA	\$581.431,30	\$581.431,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536019	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD TRES REYES	77255	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRES REYES	\$641.986,73	\$641.986,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536032	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CECILIO CHI	77269	FELIPE CARRILLO PUERTO	CECILIO CHI	\$536.605,41	\$536.605,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536037	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUNYAXCHE	77276	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAXCHE	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536047	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUMPON	77282	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	\$978.984,03	\$978.984,03	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536053	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUN-ON	77286	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-ON	\$677.113,84	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHUN-YAH	77289	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536061	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA KANKABDZONOT	77294	FELIPE CARRILLO PUERTO	KANKABDZONOT	\$677.113,84	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YODZONOT CHICO	77297	FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT CHICO	\$606.859,63	\$606.859,63	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536457	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR I FCP	77906	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	5.497.129,73	5.497.129,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536276	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR II FCP	77667	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	5.953.409,15	5.953.409,15	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**  
**2 TRIMESTRE 2019**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196.351.210,00

Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	% Avance Físico Acumulado	Estatus	Flujo
ROO190201536357	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR III FCP	77784	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	5.673.109,26	5.673.109,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536235	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	77610	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	2.031.341,53	2.031.341,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536452	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	77902	Felipe Carrillo Puerto	CHUNHUHUB	2.031.341,53	2.031.341,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536201	CONSTRUCCION DE PISO FIRME FELIPE CARRILLO PUERTO	77538	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	2.320.881,60	2.320.881,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536389	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA FELIPE CARRILLO PUERTO	77825	Felipe Carrillo Puerto	FELIPE CARRILLO PUERTO	5.290.416,41	5.290.416,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536428	CONSTRUCCION DEGUARNICIONES Y BANQUETAS FELIPE CARRILLO PUERTO	77882	Felipe Carrillo Puerto	FELIPE CARRILLO PUERTO	4.968.209,79	4.968.209,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201536165	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM AGEB AGEB OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	77466	Felipe Carrillo Puerto	FELIPE CARRILLO PUERTO	2.567.417,85	2.567.417,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201537169	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ	78892	FELIPE CARRILLO PUERTO	PINOSUAREZ	\$677.113,84	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201537322	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	79099	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIXCACAL GUARDIA	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201537342	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DE LA LOCALIDAD DE YAXLEY	79129	FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXLEY	\$1.011.432,71	\$1.011.432,71	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201537372	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN COMANDANTE	79163	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCHEN COMANDANTE	\$677.113,84	\$677.113,84	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201537630	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO	79535	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NUEVO	\$536.605,41	\$536.605,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201537652	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SEGUNDO	79563	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO SEGUNDO	\$264.064,65	\$264.064,65	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201556275	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TIHOSUCO QUINTANA ROO	114929	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	4.999.997,17	4.999.997,17	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO190201537175	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FELIPE CARRILLO PUERTO	78899	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	19.631.011,76	19.631.011,76	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	En Ejecucion	Validado Avances
ROO17170401013998	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CHANCAH VERACRUZ QUINTANA ROO	294224	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH VERACRUZ	4.389.873,04	4.389.873,04	4.389.873,04	4.389.873,04	4.389.873,04	4.389.873,04	4.389.873,04	0,00	En Ejecucion	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019**  
**2 TRIMESTRE 2019**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196.351.210,00

Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	% Avance Físico Acumulado	Estatus	Flujo
ROO190101506968	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	9960	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada
ROO190101507238	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRAS	11102	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada
ROO190101507186	SERVICIOS INTEGRALES	10939	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada
ROO190101507122	SERVICIOS INTEGRALES	10764	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada
ROO190101507209	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11017	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada
ROO190101507175	SERVICIOS INTEGRALES	10907	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada
ROO190101507149	SERVICIOS INTEGRALES	10842	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada
ROO190101507041	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10493	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cancelado	Cancelacion Validada

\_\_\_\_\_  
**ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ**  
 DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL