

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

REPORTE CONCILIADO FISICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

FONDO: FISMDF				RECAUDADO-MINISTRADO: \$176,445,757.00 (al 31/12/2018)				Ciclo del recurso: 2018				TECHO FINANCIERO: \$176,445,757.00							
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado Ministrado)	(Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISMDF18-FCP-061 Y 090 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2V5312031	Construcción de Pozos de Absorción	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo en las colonias Centro, Jesus Martinez Ross, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez y Constituyentes	504,201.00	504,201.00	504,201.00	504,201.00	504,201.00	357,781.23	357,781.23	146,419.77	90.00	70.96	16/11/2018	30/12/2018	Pozo	7	36 Personas	C
DPM-FISMDF18-FCP-062 Y 088 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2V5121032	Rehabilitación de Alumbrado Público	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martinez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe, Plan de la Noria.	1,926,376.14	1,926,376.14	1,926,376.14	1,926,376.14	1,926,376.14	1,530,003.97	1,530,003.97	396,372.17	100.00	79.42	16/11/2018	30/12/2018	Luminaria	251	15000 Personas	C
DPM-FISMDF18-FCP-063 Y 087 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2V5312033	Rehabilitación de Calles (Bacheo)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martinez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe, Plan de la Noria.	408,284.17	408,284.17	408,284.17	408,284.17	408,284.17	323,749.19	323,749.19	84,534.98	90.00	79.30	16/11/2018	30/12/2018	M2	1,437.43	3000 Personas	C
DPM-FISMDF18-FCP-064 Y 086 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2V5121034	Rehabilitación de Alumbrado Público	Varias: Noh-Bec (40), Tihosuco (80), Chunhuhub (60) y Tepich, Q. Roo (40).	1,689,832.32	1,689,832.32	1,689,832.32	1,689,832.32	1,689,832.32	1,474,762.76	1,474,762.76	215,069.56	100.00	87.27	16/11/2018	30/12/2018	Luminaria	220	15000 Personas	C
DPM-FISMDF18-FCP-066 Y 079 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV2119036	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Filomeno Mata, Q. Roo	1,296,765.79	1,296,765.79	1,296,765.79	1,296,765.79	1,296,765.79	1,085,428.45	1,085,428.45	211,337.34	80.00	83.70	16/11/2018	30/12/2018	M2	1,701.07	130 Personas	C
DPM-FISMDF18-FCP-067 Y 080 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV2119037	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Noh-Bec, Q. Roo	2,180,294.97	2,180,294.97	2,180,294.97	2,180,294.97	2,180,294.97	2,038,771.18	2,038,771.18	141,523.79	85.00	93.51	16/11/2018	30/12/2018	M2	2,904	212 Personas	C
DPM-FISMDF18-FCP-068 Y 081 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV2119038	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Tepich, Q. Roo	2,194,402.83	2,194,402.83	2,194,402.83	2,194,402.83	2,194,402.83	1,841,065.26	1,841,065.26	353,337.57	80.00	83.90	16/11/2018	30/12/2018	M2	2,904	212 Personas	C

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

REPORTE CONCILIADO FISICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

FONDO: FISDMF		RECAUDADO-MINISTRADO:		\$176,445,757.00 (al 31/12/2018)		Ciclo del recurso: 2018						TECHO FINANCIERO: \$176,445,757.00							
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISDMDF18-FCP-069 Y 082 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV2119039	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	X-Hazil Sur, Q. Roo	1,756,702.32	1,756,702.32	1,756,702.32	1,756,702.32	1,756,702.32	1,513,655.56	1,513,655.56	243,046.76	80.00	86.16	16/11/2018	30/12/2018	M2	2,323	167 Personas	C
DPM-FISDMDF18-FCP-070 Y 083 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV2119040	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	X-Pichil, Q. Roo	1,753,061.80	1,753,061.80	1,753,061.80	1,753,061.80	1,753,061.80	1,612,758.53	1,612,758.53	140,303.27	85.00	92.00	16/11/2018	30/12/2018	M2	2,323	167 Personas	C
DPM-FISDMDF18-FCP-071 Y 084 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV2119041	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Yalchen, Q. Roo	1,097,902.09	1,097,902.09	1,097,902.09	1,097,902.09	1,097,902.09	649,365.58	649,365.58	448,536.51	80.00	59.15	16/11/2018	30/12/2018	M2	1,452	106 Personas	C
DPM-FISDMDF18-FCP-072 Y 084 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV2119042	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Felipe Carrillo Puerto, Q Roo en las Colonias Centro, Jesus Martinez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Noria.	4,995,626.85	4,995,626.85	4,995,626.85	4,995,626.85	4,995,626.85	3,834,542.87	3,834,542.87	1,161,083.98	75.00	76.76	16/11/2018	30/12/2018	M2	6,609.87	484 Personas	C
DPM-FISDMDF18-FCP-073 Y 089 DEL 25/10/2018 Y 12/12/2018	2IV244043	Mejoramiento del Centro de Salud Llamado Rehabilitación Integral Municipal CRIM	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	1,986,005.91	1,986,005.91	1,986,005.91	1,986,005.91	1,986,005.91	647,189.68	647,189.68	1,338,816.23	75.00	32.59	16/11/2018	30/12/2018	Edificio	1	8000 Personas	C
DPM-FISDMDF18-FCP-074 DEL 25/10/2018	2III3222044	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	1,033,454.17	1,033,454.17	1,033,454.17	1,033,454.17	1,033,454.17	480,934.23	480,934.23	552,519.94	70.00	46.54	25/10/2018	30/12/2018	Informe	1	100 Personas	C
			Totales:	22,822,910.36	22,822,910.36	22,822,910.36	22,822,910.36	22,822,910.36	17,390,008.49	17,390,008.49	5,432,901.87								

ELABORO

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO