



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
CIERRE DE EJERCICIO 2014



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2014)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES					
				Inicio Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Aloc. al año	
Tema: Ciudades sostenibles																								
Estrategia: Mejoramiento en equipamiento, infraestructura y servicios urbanos																								
21105022	Construcción de pozos de absorción	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-022 Y FISM14-FCP-023	DPM-28-07-14 25-09-14	1,266,227.15	0.00	0.00	1,266,227.15	0.00	1,266,227.15	0.00	0.00	1,266,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo	22	22	22
21105023	Pavimentación con carpeta asfáltica en caliente de 3 cm de espesor compacto	Tepich, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-023	12-09-14 10-12-14	2,742,613.00	0.00	0.00	2,742,613.00	0.00	2,742,613.00	0.00	0.00	2,742,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	9,468	9,468	9,468
21105024	Pavimentación con carpeta asfáltica en caliente de 3 cm de espesor compacto	Señor, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-024	02-10-14 30-12-14	2,418,916.00	0.00	0.00	2,418,916.00	0.00	2,418,916.00	0.00	0.00	2,418,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	8,733	8,733	8,733
21105025	Pavimentación con carpeta asfáltica en caliente de 3 cm de espesor compacto	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-025	12-09-14 10-12-14	4,571,110.00	0.00	0.00	4,571,110.00	0.00	4,571,110.00	0.00	0.00	4,571,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	17,547	17,547	17,547
21105026	Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Huayumil, Francisco May, Emiliano Zapata y Jesus Martinez Ross	DPM-FISM14-FCP-026 Y FISM14-IB-FCP-051	DPM-12-09-14 30-12-14	4,088,042.00	0.00	0.00	4,088,042.00	0.00	4,088,042.00	0.00	0.00	4,088,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	15,552	15,552	15,552
21105027	Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Javier Rojo Gómez, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayuda y Plan de Ayala	DPM-FISM14-FCP-027 Y FISM14-FCP-065	DPM-25-09-14 30-12-14	3,948,790.17	0.00	0.00	3,948,790.17	0.00	3,948,790.17	0.00	0.00	3,948,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	26,089	26,089	26,089
21105028	Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Juan Bautista Vega, Lázaro Cárdenas, Rafael E. Melgar, Javier Rojo Gómez, Francisco May, Jesus Mtz. Ross y Emiliano Zapata II	DPM-FISM14-FCP-028	01-10-14 31-12-14	3,923,898.00	0.00	0.00	3,923,898.00	0.00	3,923,898.00	0.00	0.00	3,923,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	24,609	24,609	24,609
21105029	Construcción y ampliación de pozos de absorción	Chumhuhub, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-030 Y FISM14-FCP-070	DPM-31-10-14 30-12-14	908,118.54	0.00	0.00	908,118.54	0.00	908,118.54	0.00	0.00	908,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo	12	12	12
21106030	Ampliación de la red de agua potable	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-031 Y FISM14-FCP-071	DPM-31-10-14 29-12-14	700,681.42	0.00	0.00	700,681.42	0.00	700,681.42	0.00	0.00	700,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas / ML	63 / 1357	63 / 1357	63 / 1357
21106031	Ampliación de la red de agua potable	Tepich, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-032	31-10-14 29-12-14	3,041,657.00	0.00	0.00	3,041,657.00	0.00	3,041,657.00	0.00	0.00	3,041,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tomas / ML	90 / 1941	90 / 1941	90 / 1941
TOTAL ESTRATEGIA					27,610,053.28	0.00	0.00	27,610,053.28	0.00	27,610,053.28	0.00	0.00	27,610,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA					27,610,053.28	0.00	0.00	27,610,053.28	0.00	27,610,053.28	0.00	0.00	27,610,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Tema: Gobernabilidad democrática con poderes locales fuertes

Estrategia: Instrumentación coordinada de acciones con los poderes y ordenes de gobierno

2110001	Gastos indirectos	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-001 Y DPM-FISM14-FCP-046	DPM-06-02-14 30-12-14	1,637,445.02	0.00	0.00	1,637,445.02	0.00	1,637,445.02	0.00	0.00	1,637,445.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1
21125043	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-045 Y DPM-FISM14-FCP-076	DPM-15-10-14 31-12-14	2,860,523.60	0.00	0.00	2,860,523.60	0.00	2,860,523.60	0.00	0.00	2,860,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1
TOTAL ESTRATEGIA					4,497,968.62	0.00	0.00	4,497,968.62	0.00	4,497,968.62	0.00	0.00	4,497,968.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA					4,497,968.62	0.00	0.00	4,497,968.62	0.00	4,497,968.62	0.00	0.00	4,497,968.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Tema: Ciudades sostenibles

Estrategia: Vivienda digna y decorosa

21103004	Construcción de piso firme en la ruta Señor, Tihosuco, Tepich, Chumuhub y Champón, Q. Roo	Señor, Tihosuco, Tepich, Chumuhub y Champón, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-004	11-08-14 08-11-14	3,714,768.00	0.00	0.00	3,714,768.00	0.00	3,714,768.00	0.00	0.00	3,714,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	11,610	11,610	11,610
21103005	Construcción de piso firme en la ruta Xpichil, San Francisco Ak6, Filomeno Mata, Dzula y Naranja Poniente, Q. Roo	Xpichil, San Francisco Ak6, Filomeno Mata, Dzula y Naranja Poniente, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-005 Y DPM-FISM14-FCP-058	DPM-28-07-14 25-10-14	1,555,944.15	0.00	0.00	1,555,944.15	0.00	1,555,944.15	0.00	0.00	1,555,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,878	4,878	4,878
21103006	Construcción de piso firme en la ruta Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto, Poeyuc y Chumuhub, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-006	DPM-11-08-14 08-11-14	2,860,467.00	0.00	0.00	2,860,467.00	0.00	2,860,467.00	0.00	0.00	2,860,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	8,940	8,940	8,940



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
CIERRE DE EJERCICIO 2014



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2014)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
				Inicio Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año
21103007 Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo colonias Lázaro Cárdenas, Rafael E. Melgar, Cecilio Chi y Javier Rojo Gómez	DPM-FISM14-FCP-007	09-08-14 30-12-14	5,164,824.00	0.00	0.00	5,164,824.00	0.00	5,164,824.00	0.00	0.00	5,164,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,500	4,500	4,500
21103008 Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo colonias Lázaro Cárdenas, Rafael E. Melgar, Cecilio Chi y Javier Rojo Gómez	DPM-FISM14-FCP-008 Y DPM-FISM14-FCP-009	09-08-14 30-12-14	5,212,016.52	0.00	0.00	5,212,016.52	0.00	5,212,016.52	0.00	0.00	5,212,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,485	4,485	4,485
21103009 Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo colonias Plan de la Noria, Plan de Guadalupe, Plan de Ayuda, Plan de Ayala, Leona Vicario, Emiliano Zapata y Emiliano Zapata II	DPM-FISM14-FCP-009, DPM-FISM14-FCP-010 Y DPM-FISM14-FCP-059	09-08-14 30-12-14	5,484,274.54	0.00	0.00	5,484,274.54	0.00	5,484,274.54	0.00	0.00	5,484,274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,741	4,741	4,741
TOTAL ESTRATEGIA				23,992,294.21	0.00	0.00	23,992,294.21	0.00	23,992,294.21	0.00	0.00	23,992,294.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				23,992,294.21	0.00	0.00	23,992,294.21	0.00	23,992,294.21	0.00	0.00	23,992,294.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Tema: Bienestar con prosperidad social y comunitario																						
Estrategia: Atención a las carencias y rezagos comunitarios																						
2111002 Ampliación de red de energía eléctrica línea aérea	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-002 Y DPM-FISM14-FCP-053	06-08-14 03-11-14	5,083,535.58	0.00	0.00	5,083,535.58	0.00	5,083,535.58	0.00	0.00	5,083,535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,651	2,651	2,651
2111003 Ampliación de red de energía eléctrica línea aérea	Tepich, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-003	06-08-14 03-11-14	1,429,426.00	0.00	0.00	1,429,426.00	0.00	1,429,426.00	0.00	0.00	1,429,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0,634	0,634	0,634
2111010 Construcción de sanitarios con biodigestores	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-010, DPM-FISM14-FCP-047 Y DPM-FISM14-FCP-056	07-08-14 30-12-14	15,712,793.18	0.00	0.00	15,712,793.18	0.00	15,712,793.18	0.00	0.00	15,712,793.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Barfo	250	250	250
2111011 Construcción de sanitarios con biodigestores	Chumhuhub, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-011 Y DPM-FISM14-FCP-063	09-08-14 30-12-14	6,900,273.43	0.00	0.00	6,900,273.43	0.00	6,900,273.43	0.00	0.00	6,900,273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Barfo	120	120	120
2111012 Construcción de sanitarios con biodigestores	Tepich, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-012, DPM-FISM14-FCP-048 Y DPM-FISM14-FCP-064	14-08-14 30-12-14	6,271,612.14	0.00	0.00	6,271,612.14	0.00	6,271,612.14	0.00	0.00	6,271,612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Barfo	100	100	100
2111013 Construcción de sanitarios con biodigestores	Señor, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-013, DPM-FISM14-FCP-049 Y DPM-FISM14-FCP-069	08-08-14 30-12-14	5,964,751.93	0.00	0.00	5,964,751.93	0.00	5,964,751.93	0.00	0.00	5,964,751.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Barfo	100	100	100
2111014 Construcción de sanitarios con biodigestores	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-014, DPM-FISM14-FCP-050 Y DPM-FISM14-FCP-067	09-08-14 30-12-14	12,426,900.20	0.00	0.00	12,426,900.20	0.00	12,426,900.20	0.00	0.00	12,426,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Barfo	200	200	200
2111015 Ampliación de red de energía eléctrica línea subterránea	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, col. Javier Rojo Gómez	DPM-FISM14-FCP-015 Y DPM-FISM14-FCP-055	09-08-14 06-11-14	4,682,338.16	0.00	0.00	4,682,338.16	0.00	4,682,338.16	0.00	0.00	4,682,338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,335	1,335	1,335
2111016 Ampliación de red de energía eléctrica línea subterránea	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, col. Vivah	DPM-FISM14-FCP-016 Y DPM-FISM14-FCP-054	04-08-14 01-11-14	2,525,346.12	0.00	0.00	2,525,346.12	0.00	2,525,346.12	0.00	0.00	2,525,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0,538	0,538	0,538
2111017 Ampliación de red de energía eléctrica línea subterránea	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, col. Plan de Ayala	DPM-FISM14-FCP-017	11-08-14 08-11-14	2,894,659.00	0.00	0.00	2,894,659.00	0.00	2,894,659.00	0.00	0.00	2,894,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0,860	0,860	0,860
2111018 Ampliación de red de energía eléctrica línea subterránea	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, col. Rafael E. Melgar	DPM-FISM14-FCP-018 Y DPM-FISM14-FCP-052	11-08-14 08-11-14	3,758,530.81	0.00	0.00	3,758,530.81	0.00	3,758,530.81	0.00	0.00	3,758,530.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0,900	0,900	0,900
2111019 Ampliación de red de energía eléctrica línea subterránea	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, col. Lázaro Cárdenas	DPM-FISM14-FCP-019 Y DPM-FISM14-FCP-057	09-08-14 06-11-14	4,953,209.14	0.00	0.00	4,953,209.14	0.00	4,953,209.14	0.00	0.00	4,953,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,393	1,393	1,393
2111020 Ampliación de red de energía eléctrica línea aérea	Señor, Q. Roo	DPM-FISM14-FCP-020 Y DPM-FISM14-FCP-044	06-08-14 03-11-14	5,139,651.54	0.00	0.00	5,139,651.54	0.00	5,139,651.54	0.00	0.00	5,139,651.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,300	2,300	2,300



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
CIERRE DE EJERCICIO 2014



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2014)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas Inicio Término	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METRS TOTALES					
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año		
211021 Ampliación de red de energía eléctrica línea aérea y subterránea	Chumuhub, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-021 Y DPM-FISM14-FCP-052	09-08-14 06-11-14	5,084,061.22	0.00	0.00	5,084,061.22	0.00	5,084,061.22	0.00	0.00	5,084,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,098	2,098	2,098
TOTAL ESTRATEGIA				82,927,087.85	0.00	0.00	82,927,087.85	0.00	82,927,087.85	0.00	0.00	82,927,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				82,927,087.85	0.00	0.00	82,927,087.85	0.00	82,927,087.85	0.00	0.00	82,927,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Tema: Educación con resultados																								
Estrategia: Ampliar las oportunidades educativas con equidad																								
21513032 Construcción de comedor en la escuela J.N. "Plan de Ayala"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-033 Y DPM-FISM14-FCP-060	01-11-14 30-12-14	516,773.76	0.00	0.00	516,773.76	0.00	516,773.76	0.00	0.00	516,773.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
21513033 Construcción de comedor en la escuela J.N. "Felipe Carrillo Puerto"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-034 Y DPM-FISM14-FCP-061	01-11-14 30-12-14	455,700.58	0.00	0.00	455,700.58	0.00	455,700.58	0.00	0.00	455,700.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
21513034 Construcción de comedor en la escuela J.N. "Emiliano Zapata"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-035 Y DPM-FISM14-FCP-062	01-11-14 30-12-14	475,241.73	0.00	0.00	475,241.73	0.00	475,241.73	0.00	0.00	475,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
21513035 Construcción de comedor en la escuela J.N. "Aruzes"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-036 Y DPM-FISM14-FCP-072	01-11-14 30-12-14	246,926.93	0.00	0.00	246,926.93	0.00	246,926.93	0.00	0.00	246,926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
21513036 Construcción de comedor en la escuela J.N. "Sijil"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-037 Y DPM-FISM14-FCP-068	01-11-14 30-12-14	424,811.86	0.00	0.00	424,811.86	0.00	424,811.86	0.00	0.00	424,811.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
21513037 Mantenimiento de aulas en la escuela J.N. "Héroes de Nacozan"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-038 Y DPM-FISM14-FCP-073	01-11-14 30-12-14	115,683.32	0.00	0.00	115,683.32	0.00	115,683.32	0.00	0.00	115,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	5	5	5
21513038 Mantenimiento de aulas en la escuela J.N. "Rafael Montesinos"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-039 Y DPM-FISM14-FCP-074	01-11-14 30-12-14	108,838.23	0.00	0.00	108,838.23	0.00	108,838.23	0.00	0.00	108,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	3	3	3
21513039 Mantenimiento de aulas y comedor en la escuela J.N. "Kimaq-olal"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-040 Y DPM-FISM14-FCP-075	01-11-14 30-12-14	197,568.45	0.00	0.00	197,568.45	0.00	197,568.45	0.00	0.00	197,568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula / Comedor	3/1	3/1	3/1
21513040 Mantenimiento de comedor en la escuela J.N. "Zacil-Ka-arsia"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-041	03-11-14 26-12-14	141,238.00	0.00	0.00	141,238.00	0.00	141,238.00	0.00	0.00	141,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
21513041 Mantenimiento de aulas y comedor en la escuela J.N. "Guerra de Castas"	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISM14-FCP-042	03-11-14 26-12-14	229,150.00	0.00	0.00	229,150.00	0.00	229,150.00	0.00	0.00	229,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula / Comedor	3/1	3/1	3/1
TOTAL ESTRATEGIA				2,911,932.86	0.00	0.00	2,911,932.86	0.00	2,911,932.86	0.00	0.00	2,911,932.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				2,911,932.86	0.00	0.00	2,911,932.86	0.00	2,911,932.86	0.00	0.00	2,911,932.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALES				141,939,336.82	0.00	0.00	141,939,336.82	0.00	141,939,336.82	0.00	0.00	141,939,336.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vb. Bo.

Vb. Bo.

Br. Francisco May Cen
Director de Control y Seguimiento de Obra

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Tesorera Municipal

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto