

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

FONDO: FISDMDF19

RECAUDADO-MINISTRADO: \$176,716,089.00 (al 30/09/2019)

Ciclo del recurso: 2019

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISDMDF19-FCP-017 DEL 13/05/2019	2324111017	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 3 en la comunidad de Tihosuco, Quintana Roo (60)	2,031,341.53	2,031,341.53	2,031,341.53	2,024,309.74	2,024,309.74	1,306,776.70	1,306,776.70	717,533.04	95	65	11/07/2019	08/10/2019	M2	3,000.00	264 PERSONAS	C
DPM-FISDMDF19-FCP-018 DEL 13/05/2019	2324111018	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 5 incluye las comunidades de Santa Amalia (15), Tres Reyes (19), Cecilio Chi (16), Chunyaxche (20), Chumpon (30), Chun-on (20), Chun-yah (30), Kankabdzonot (20) y Yodzonot Chico, Quintana Roo (18)	6,388,641.34	6,388,641.34	6,388,641.34	6,384,879.86	6,384,879.86	4,021,746.44	4,021,746.44	2,363,133.42	40	63	29/07/2019	25/11/2019	M2	9,400.00	827 PERSONAS	C

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS