



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$306'302,163.00

| No. | * Folio MID'S | Folio del SRFT | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | Localidad | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | | Observaciones |
|-----|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| | | | | | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Meta Modificada | Avance de Meta | % Avance | |
| 1 | 14618 | ROO240102343879 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA | TIXCACAL GUARDIA | \$2,316,754.85 | \$2,313,118.46 | \$2,313,118.46 | \$2,313,118.46 | \$2,313,118.46 | \$2,313,118.46 | \$2,313,118.46 | 700 | METROS CUADRADOS | 700 | 700.00 | 100.00 | |
| 2 | 15245 | ROO240102343943 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO | SANTA ROSA SEGUNDO | \$2,316,754.86 | \$2,316,754.86 | \$2,316,754.86 | \$2,316,754.86 | \$2,316,754.86 | \$2,316,754.86 | \$2,316,754.86 | 700 | METROS CUADRADOS | 700 | 700.00 | 100.00 | |
| 3 | 15385 | ROO240102343971 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TUZIK | TUZIK | \$2,316,754.85 | \$2,316,754.85 | \$2,316,754.85 | \$2,316,754.85 | \$2,316,754.85 | \$2,316,754.85 | \$2,316,754.85 | 700 | METROS CUADRADOS | 700 | 700.00 | 100.00 | |
| 4 | 15257 | ROO240102343946 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TABI | TABI | \$1,737,566.42 | \$1,726,429.30 | \$1,726,429.30 | \$1,726,429.30 | \$1,726,429.30 | \$1,726,429.30 | \$1,726,429.30 | 525 | METROS CUADRADOS | 525 | 525 | 100.00 | |
| 5 | 15377 | ROO240102343966 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUÁS | CHUNHUAS | \$2,895,943.58 | \$2,884,806.47 | \$2,884,806.47 | \$2,884,806.47 | \$2,884,806.47 | \$2,884,806.47 | \$2,884,806.47 | 875 | METROS CUADRADOS | 875 | 875 | 100.00 | |
| 6 | 16336 | ROO240102344116 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | \$1,737,566.43 | \$1,733,834.64 | \$1,733,834.64 | \$1,733,834.64 | \$1,733,834.64 | \$1,733,834.64 | \$1,733,834.64 | 525 | METROS CUADRADOS | 525 | 525 | 100.00 | |
| 7 | 16493 | ROO240102344130 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE KAMPOKOLCHÉ | KAMPOKOLCHE | \$2,895,943.57 | \$2,892,211.78 | \$2,892,211.78 | \$2,892,211.78 | \$2,892,211.78 | \$2,892,211.78 | \$2,892,211.78 | 875 | METROS CUADRADOS | 875 | 875 | 100.00 | |
| 8 | 15477 | ROO240102343990 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB | PETCACAB | \$3,475,132.30 | \$4,434,320.19 | \$4,434,320.19 | \$4,434,320.19 | \$4,434,320.19 | \$4,434,320.19 | \$4,434,320.19 | 1050 | METROS CUADRADOS | 1329.74 | 1329.74 | 100.00 | |
| 9 | 15479 | ROO240102343991 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN | POLINKIN | \$1,390,052.91 | \$1,642,447.62 | \$1,642,447.62 | \$1,642,447.62 | \$1,642,447.62 | \$1,642,447.62 | \$1,642,447.62 | 420 | METROS CUADRADOS | 494.8 | 494.80 | 100.00 | |
| 10 | 15246 | ROO240102343944 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMERA PARTE | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$4,633,509.72 | \$4,610,154.86 | \$4,610,154.86 | \$4,610,154.86 | \$4,610,154.86 | 3,950,798.82 | 3,950,798.82 | 1400 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400.00 | 100.00 | |
| 11 | 15309 | ROO240102343957 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SEGUNDA PARTE | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$4,633,509.72 | \$4,613,861.94 | \$4,613,861.94 | \$4,613,861.94 | \$4,613,861.94 | \$3,855,586.37 | \$3,855,586.37 | 1400 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400.00 | 100.00 | |
| 12 | 168863 | ROO240202393538 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | \$3,919,196.50 | \$3,919,196.50 | \$3,919,196.50 | \$3,915,125.19 | \$3,915,125.19 | \$1,996,713.85 | \$1,996,713.85 | 138 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 138 | 6.90 | 5.00 | |
| 13 | 169624 | ROO240202393710 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ | PRESIDENTE JUAREZ | \$5,878,794.77 | \$5,878,794.77 | \$5,878,794.77 | \$5,874,723.46 | \$5,874,723.46 | \$2,996,108.96 | \$2,996,108.96 | 207 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 207 | 10.35 | 5.00 | |
| 14 | 172899 | ROO240202394427 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE | NARANJAL PONIENTE | \$5,878,794.77 | \$5,878,794.77 | \$5,878,794.77 | \$5,873,516.00 | \$5,873,516.00 | \$2,819,287.68 | \$2,819,287.68 | 207 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 207 | 10.35 | 5.00 | |
| 15 | 173024 | ROO240202394465 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE | SANTA MARIA PONIENTE | \$3,919,196.50 | \$3,919,196.50 | \$3,919,196.50 | \$3,913,917.77 | \$3,913,917.77 | \$1,878,680.53 | \$1,878,680.53 | 138 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 138 | 6.90 | 5.00 | |
| 16 | 173148 | ROO240202394502 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA | DZOYOLA | \$4,898,990.46 | \$4,898,990.46 | \$4,898,990.46 | \$4,893,358.85 | \$4,893,358.85 | \$2,446,679.43 | \$2,446,679.43 | 172.5 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 172.5 | 8.62 | 5.00 | |
| 17 | 173233 | ROO240202394537 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE | SAN FRANCISCO AKE | \$1,959,598.28 | \$1,959,598.28 | \$1,959,598.28 | \$1,953,966.67 | \$1,953,966.67 | \$976,983.34 | \$976,983.34 | 69 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 69 | 3.45 | 5.00 | |
| 18 | 15378 | ROO240102343967 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POLYUC | POLYUC | \$5,878,794.78 | \$5,861,804.90 | \$5,861,804.90 | \$5,861,804.90 | \$5,861,804.90 | \$4,982,534.17 | \$4,982,534.17 | 231.6 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 231.6 | 231.60 | 100.00 | |
| 19 | 15626 | ROO240102344010 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZULA | DZULA | \$4,898,995.65 | \$4,882,005.77 | \$4,882,005.77 | \$4,882,005.77 | \$4,882,005.77 | \$4,149,704.90 | \$4,149,704.90 | 193 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 193 | 193.00 | 100.00 | |



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)




Techo Financiero: \$306'302,163.00

| No. | * Folio MID'S | Folio del SRFT | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | Localidad | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | Observaciones | | |
|-----|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Meta Modificada | | Avance de Meta | % Avance |
| 20 | 173518 | ROO240202394630 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES | TRES REYES | \$1,959,598.27 | \$1,959,598.27 | \$1,959,598.27 | \$1,955,161.34 | \$1,955,161.34 | \$918,925.83 | \$918,925.83 | 69 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 69 | 3.45 | 5.00 | |
| 21 | 173328 | ROO240202394566 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BETANIA | BETANIA | \$3,919,196.50 | \$3,919,196.50 | \$3,919,196.50 | \$3,914,759.57 | \$3,914,759.57 | \$1,839,937.00 | \$1,839,937.00 | 138 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 138 | 6.90 | 5.00 | |
| 22 | 16540 | ROO240102344139 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANKABDZONOT | KANKABDZONOT | \$1,959,598.28 | \$1,966,361.69 | \$1,966,361.69 | \$1,966,361.69 | \$1,966,361.69 | \$1,907,370.84 | \$1,907,370.84 | 77.2 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 54.04 | 54.04 | 100.00 | |
| 23 | 166994 | ROO240202393088 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO NORTE | SAN ANTONIO NUEVO NORTE | \$1,900,810.34 | \$1,930,204.31 | \$1,930,204.31 | \$1,930,204.31 | \$1,930,204.31 | \$1,872,298.18 | \$1,872,298.18 | 69 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 100.36 | 100.36 | 100.00 | |
| 24 | 16287 | ROO240102344112 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS | SAN ANDRES | \$3,919,196.50 | \$3,901,897.33 | \$3,901,897.33 | \$3,901,897.33 | \$3,901,897.33 | \$3,901,897.33 | \$3,901,897.33 | 154.4 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 154.4 | 154.40 | 100.00 | |
| 25 | 16405 | ROO240102344119 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN | KOPCHEN | \$3,919,196.49 | \$3,901,897.32 | \$3,901,897.32 | \$3,901,897.32 | \$3,901,897.32 | \$3,901,897.32 | \$3,901,897.32 | 154.4 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 154.4 | 154.40 | 100.00 | |
| 26 | 167341 | ROO240202393178 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA | DE LA NORIA | \$2,939,397.41 | \$2,939,397.41 | \$2,939,397.41 | \$2,936,135.39 | \$2,936,135.39 | \$1,291,899.57 | \$1,291,899.57 | 103.5 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 103.5 | 10.35 | 10.00 | |
| 27 | 168096 | ROO240202393372 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | FRANCISCO I. MADERO | \$2,939,397.40 | \$2,939,397.40 | \$2,939,397.40 | \$2,936,135.38 | \$2,936,135.38 | \$1,291,899.57 | \$1,291,899.57 | 103.5 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 103.5 | 10.35 | 10.00 | |
| 28 | 15470 | ROO240102343987 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO | TIHOSUCO | \$5,878,794.77 | 5,848,869.99 | 5,848,869.99 | \$5,848,869.99 | \$5,848,869.99 | \$5,533,092.74 | \$5,533,092.74 | 231.6 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 231.6 | 231.60 | 100.00 | |
| 29 | 15657 | ROO240102344013 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC | NOH BEC | \$5,878,794.77 | 5,859,604.80 | 5,859,604.80 | 5,859,604.80 | 5,859,604.80 | \$4,706,043.68 | \$4,706,043.68 | 231.6 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 231.6 | 231.60 | 100.00 | |
| 30 | 16290 | ROO240102344113 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH | TEPICH | \$5,878,794.77 | 5,857,183.19 | 5,857,183.19 | 5,857,183.19 | 5,857,183.19 | 5,857,183.19 | 5,857,183.19 | 231.6 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 231.6 | 231.60 | 100.00 | |
| 31 | 16578 | ROO240102344147 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR | SEÑOR | \$5,878,794.77 | 7,025,873.63 | 7,025,873.63 | 7,025,873.63 | 7,025,873.63 | \$6,770,795.01 | \$6,770,795.01 | 231.6 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 277.92 | 277.92 | 100.00 | |
| 32 | 16687 | ROO240102344167 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB | CHUNHUHUB | \$5,878,794.77 | 7,018,997.35 | 7,018,997.35 | 7,018,997.35 | 7,018,997.35 | \$6,415,869.66 | \$6,415,869.66 | 231.6 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 277.92 | 277.92 | 100.00 | |
| 33 | 18589 | ROO240102344461 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL | RAMONAL | \$4,898,995.66 | 4,865,964.80 | 4,865,964.80 | 4,865,964.80 | 4,865,964.80 | 4,865,964.80 | 4,865,964.80 | 193 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 193 | 193.00 | 100.00 | |
| 34 | 67061 | ROO240202367379 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO | TIHOSUCO | \$7,998,177.50 | \$9,667,525.41 | \$9,667,525.41 | \$9,661,210.39 | \$9,661,210.39 | \$4,492,890.73 | \$4,492,890.73 | 38277 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 38277 | 1913.85 | 5.00 | |
| 35 | 73640 | ROO240202368633 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON | SAN RAMON | \$5,302,314.56 | \$5,299,031.12 | \$5,299,031.12 | \$5,299,031.12 | \$5,299,031.12 | \$4,499,292.37 | \$4,499,292.37 | 712.14 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 712.14 | 712.14 | 100.00 | |
| 36 | 50457 | ROO240202362582 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH | HOBOMPICH | \$1,905,071.39 | 1,899,657.56 | 1,899,657.56 | 1,899,657.56 | 1,899,657.56 | 1,899,657.56 | 1,899,657.56 | 845 | METROS LINEALES | 845 | 845.00 | 100.00 | |
| 37 | 23864 | ROO240202355843 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO | SAN SILVERIO | \$5,321,004.29 | \$5,321,004.29 | \$5,321,004.29 | \$5,316,652.87 | \$5,316,652.87 | \$2,345,291.43 | \$2,345,291.43 | 712.14 | METROS CUADRADOS | 712.14 | 35.61 | 5.00 | |



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$306'302,163.00

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | | Observaciones |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| No. | * Folio MID'S | Folio del SRFT | Nombre del Proyecto | Localidad | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Meta Modificada | Avance de Meta | % Avance | |
| 38 | 52092 | ROO240202363057 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH | TEPICH | \$7,562,319.51 | 8,695,832.86 | 8,695,832.86 | 8,695,832.86 | 8,695,832.86 | \$7,183,181.02 | \$7,183,181.02 | 1620 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 3154.71 | 2397.58 | 76.00 | |
| 39 | 51655 | ROO240202362300 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE X PICHIL | X PICHIL | \$7,999,996.32 | 8,365,107.07 | 8,365,107.07 | 8,365,107.07 | 8,365,107.07 | \$5,847,933.51 | \$5,847,933.51 | 1620 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 1620 | 891.00 | 55.00 | |
| 40 | 52419 | ROO240202363165 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA CECILIO CHI | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$6,999,999.84 | 6,954,112.32 | 6,954,112.32 | 6,954,112.32 | 6,954,112.32 | \$4,452,243.68 | \$4,452,243.68 | 1100.9 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 1100.9 | 748.61 | 68.00 | |
| 41 | 50263 | ROO240202362501 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA | LAGUNA KANA | \$3,718,381.36 | 3,698,477.24 | 3,698,477.24 | 3,698,477.24 | 3,698,477.24 | 3,698,477.24 | 3,698,477.24 | 1320 | METROS LINEALES | 1320 | 1254.00 | 95.00 | |
| 42 | 24211 | ROO240202356767 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE YALCHÉN | YALCHEN | \$5,332,789.77 | \$5,332,789.77 | \$5,332,789.77 | \$5,322,313.86 | \$5,322,313.86 | \$3,780,213.27 | \$3,780,213.27 | 712.14 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 712.14 | 35.61 | 5.00 | |
| 43 | 50669 | ROO240202362017 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$11,693,680.61 | 11,658,589.60 | 11,658,589.60 | 11,658,589.60 | 11,658,589.60 | 11,658,589.60 | 11,658,589.60 | 19899 | METROS CUADRADOS | 19899 | 18904.05 | 95.00 | |
| 44 | 372160 | ROO240402459162 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y PLAN DE AYUTLA | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$8,790,231.89 | 8,795,227.45 | 8,795,227.45 | 8,790,231.89 | 8,790,231.89 | \$6,106,324.69 | \$6,106,324.69 | 14297 | METROS CUADRADOS | 14297 | 714.85 | 5.00 | |
| 45 | | ROO240402459791 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, JESUS MARTINEZ ROSS, CONSTITUYENTES Y LAZARO CARDENAS | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$7,636,885.45 | 7,645,947.93 | 7,645,947.93 | 7,636,885.45 | 7,636,885.45 | \$5,292,549.13 | \$5,292,549.13 | 12429 | METROS CUADRADOS | 12429 | 621.45 | 5.00 | |
| | 374137 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 23157 | ROO240202356717 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA | REFORMA AGRARIA | \$5,344,701.75 | 5,334,211.29 | 5,334,211.29 | 5,334,211.29 | 5,334,211.29 | 5,334,211.29 | 5,334,211.29 | 712.14 | METROS CUADRADOS | 712.14 | 712.14 | 100.00 | |
| 47 | 143003 | ROO240202388001 | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA AMALIA. | SANTA AMALIA | \$2,414,272.55 | 2,407,623.80 | 2,407,623.80 | 2,407,623.80 | 2,407,623.80 | 2,407,623.80 | 2,407,623.80 | 24 | PIEZAS | 24 | 24.00 | 100.00 | |
| 48 | 19501 | ROO240102344619 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUZIK | TUZIC | \$338,666.35 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | 1 | METROS LINEALES | 1 | 1.00 | 100.00 | |
| 49 | 19733 | ROO240102344654 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUÁREZ | PRESIDENTE JUAREZ | \$338,666.35 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | \$337,179.43 | 1 | PIEZAS | 1 | 1.00 | 100.00 | |
| 50 | 19968 | ROO240102344691 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZULÁ | DZULA | \$338,666.35 | \$337,179.42 | \$337,179.42 | \$337,179.42 | \$337,179.42 | \$337,179.42 | \$337,179.42 | 1 | PIEZAS | 1 | 1.00 | 100.00 | |
| 51 | 18483 | ROO240102344446 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$3,028,350.71 | 3,014,979.03 | 3,014,979.03 | 3,014,979.03 | 3,014,979.03 | 3,014,979.03 | 3,014,979.03 | 9 | PIEZAS | 9 | 9.00 | 100.00 | |
| 52 | 19491 | ROO240102344616 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS | SAN LUIS | \$3,041,510.96 | 3,020,334.26 | 3,020,334.26 | 3,020,334.26 | 3,020,334.26 | 3,020,334.26 | 3,020,334.26 | 1265 | METROS LINEALES | 1265 | 1265.00 | 100.00 | |
| 53 | 18192 | ROO240102344393 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$1,025,640.08 | \$1,004,995.15 | \$1,004,995.15 | \$1,004,995.15 | \$1,004,995.15 | \$1,004,995.15 | \$1,004,995.15 | 1690.8 | METROS LINEALES | 1690.8 | 1690.80 | 100.00 | |
| 54 | 374722 | ROO240402460019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, JESUS MARTINEZ ROSS, CONSTITUYENTES Y LAZARO CÁRDENAS | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$1,035,688.08 | \$1,036,985.04 | \$1,036,985.04 | \$1,035,688.08 | \$1,035,688.08 | \$719,364.55 | \$719,364.55 | 931 | METROS LINEALES | 931 | 46.55 | 5.00 | |



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)




Techo Financiero: \$306'302,163.00

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | | Observaciones | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| No. | * Folio MID'S | Folio del SRFT | Nombre del Proyecto | Localidad | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Meta Modificada | Avance de Meta | | % Avance |
| 55 | 374784 | ROO240402460049 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y PLAN DE AYUTLA | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$1,280,432.04 | \$1,280,916.00 | \$1,280,916.00 | \$1,280,432.04 | \$1,280,432.04 | \$801,135.66 | \$801,135.66 | 1150 | METROS LINEALES | 1150 | 57.50 | 5.00 | |
| 56 | 20012 | ROO240102344700 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UH MAY | UH MAY | \$1,034,078.94 | 1,029,659.42 | 1,029,659.42 | 1,029,659.42 | 1,029,659.42 | 1,029,659.42 | 1,029,659.42 | 1100 | METROS LINEALES | 1100 | 1100.00 | 100.00 | |
| 57 | 20058 | ROO240102344710 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO | TAC CHIVO | \$743,579.95 | \$712,408.50 | \$712,408.50 | \$712,408.50 | \$712,408.50 | \$712,408.50 | \$712,408.50 | 800 | METROS LINEALES | 800 | 800.00 | 100.00 | |
| 58 | 20378 | ROO240102344747 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ | CHANCAH VERACRUZ | \$1,018,481.21 | 471,285.08 | 471,285.08 | 471,285.08 | 471,285.08 | 471,285.08 | 471,285.08 | 1100 | METROS LINEALES | 480 | 456.00 | 95.00 | |
| 59 | 20533 | ROO240102344774 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANDRÉS QUINTANA ROO | ANDRÉS QUINTANA ROO | \$843,148.09 | 822,558.40 | 822,558.40 | 822,558.40 | 822,558.40 | 822,558.40 | 822,558.40 | 900 | METROS LINEALES | 900 | 855.00 | 95.00 | |
| 60 | 20534 | ROO240102344775 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR | X HAZIL SUR | \$1,041,596.19 | 1,031,982.86 | 1,031,982.86 | 1,031,982.86 | 1,031,982.86 | 1,031,982.86 | 1,031,982.86 | 1100 | METROS LINEALES | 1100 | 1045.00 | 95.00 | |
| 61 | 306534 | ROO240302433217 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMILIANO ZAPATA Y CONSTITUYENTES | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$734,883.86 | 734,375.90 | 734,375.90 | 734,375.90 | 734,375.90 | 734,375.90 | 734,375.90 | 1092 | METROS LINEALES | 1092 | 1092 | 100.00 | |
| 62 | 21103 | ROO240102344888 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA FRANCISCO MAY | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$7,891,456.03 | \$7,853,542.98 | \$7,853,542.98 | \$7,853,542.98 | \$7,853,542.98 | \$7,853,542.98 | \$7,853,542.98 | 1764 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 1764 | 1764 | 100.00 | |
| 63 | 26594 | ROO240102345668 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC | NOH BEC | \$8,558,341.70 | 9,376,738.53 | 9,376,738.53 | 9,376,738.53 | 9,376,738.53 | 9,376,738.53 | 9,376,738.53 | 3623 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 3623 | 3623.00 | 100.00 | |
| 64 | 25659 | ROO240102345516 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA LAZARO CÁRDENAS | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$5,562,569.53 | 5,529,601.60 | 5,529,601.60 | 5,529,601.60 | \$5,529,601.60 | \$5,529,601.60 | \$5,529,601.60 | 712.14 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 712.14 | 712.14 | 100.00 | |
| 65 | 26347 | ROO240102345629 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB | CHUNHUHUB | \$4,130,209.79 | 4,443,499.09 | 4,443,499.09 | 4,443,499.09 | 4,443,499.09 | 4,443,499.09 | 4,443,499.09 | 3000 | METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION | 3000 | 3000.00 | 100.00 | |
| 66 | 20460 | ROO240102344763 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA JUAN BAUTISTA VEGA | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$4,427,993.91 | 4,419,813.22 | 4,419,813.22 | 4,419,813.22 | 4,419,813.22 | 4,419,813.22 | 4,419,813.22 | 2247.2 | METROS CUADRADOS | 2247.2 | 2247.20 | 100.00 | |
| 67 | 20357 | ROO240102344744 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR. | X HAZIL SUR | \$4,279,908.71 | 4,264,534.51 | 4,264,534.51 | 4,264,534.51 | 4,264,534.51 | 4,264,534.51 | 4,264,534.51 | 6705.6 | METROS CUADRADOS | 6705.6 | 6705.60 | 100.00 | |
| 68 | 21007 | ROO240102344860 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO | TAC CHIVO | \$2,699,769.22 | 2,669,935.67 | 2,669,935.67 | 2,669,935.67 | 2,669,935.67 | 2,669,935.67 | 2,669,935.67 | 3390 | METROS CUADRADOS | 3390 | 3390.00 | 100.00 | |
| 69 | 21339 | ROO240102344919 | CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ | CHANCAH VERACRUZ | \$4,526,385.60 | 5,623,158.26 | 5,623,158.26 | 5,623,158.26 | 5,623,158.26 | 5,623,158.26 | 5,623,158.26 | 7038.9 | METROS CUADRADOS | 10110.9 | 10110.90 | 100.00 | |
| 70 | 21594 | ROO240102344941 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO | ANDRES QUINTANA ROO | \$4,195,075.02 | 4,174,713.39 | 4,174,713.39 | 4,174,713.39 | 4,174,713.39 | 4,174,713.39 | 4,174,713.39 | 6372.6 | METROS CUADRADOS | 6372.6 | 6053.97 | 95.00 | |
| 71 | 22351 | ROO240102345015 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$12,009,511.42 | 11,983,783.45 | 11,983,783.45 | \$11,983,783.45 | \$11,983,783.45 | \$11,983,783.45 | \$11,983,783.45 | 15217 | METROS CUADRADOS | 15217.2 | 14456.34 | 95.00 | |



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Techo Financiero: \$306'302,163.00

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | Observaciones | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| No. | * Folio MID'S | Folio del SRFT | Nombre del Proyecto | Localidad | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Meta Modificada | Avance de Meta | | % Avance |
| 72 | 25205 | ROO240102345437 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERÍA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESO COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE UH MAY | UH MAY | \$5,601,511.99 | 5,585,015.16 | 5,585,015.16 | 5,585,015.16 | 5,585,015.16 | 5,585,015.16 | 5,585,015.16 | 7414.8 | METROS CUADRADOS | 7414.8 | 7414.80 | 100.00 | |
| 73 | 37232 | ROO240202358946 | 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$4,410,000.00 | \$4,403,093.20 | \$4,403,093.20 | \$4,403,093.20 | \$4,403,093.20 | \$4,403,093.20 | \$4,403,093.20 | 1 | VEHICULOS | 17 | 17.00 | 100.00 | |
| 74 | 307599 | ROO240302433460 | 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | FELIPE CARRILLO PUERTO | \$1,490,499.95 | \$1,192,399.96 | \$1,192,399.96 | \$1,192,399.96 | \$1,192,399.96 | \$1,192,399.96 | \$1,192,399.96 | 1 | VEHICULOS | 11 | 11.00 | 100.00 | |

ELABORÓ

Lic. Jesste Joanna May Torres
Directora de Planeacion Municipal

DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027