

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	185	1	12

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total 186

Clase del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Capital - Equilibrio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Aconte Financiero										Aconte Físico		Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Ramo	Programa Fondo Convencional						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Asesor	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual sobre Anula	
800171702084782	Creación y Ampliación de las Oficinas de Organización y Registros del Poder Judicial - 8914	8914	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$426,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
8001717040133982	Mejoramiento de Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 312980	312980	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,650,431	\$3,650,431	\$3,650,431	\$3,650,431	\$3,650,431	\$3,650,431	\$3,650,431	100.00	\$0	Otros	178	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133983	Comunicación De Un Aula De Lectura En La Escuela Primaria Benito Juárez Agri. Cuarta Etapa - 312995	312995	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,509,501	\$1,509,501	\$1,509,501	\$1,509,501	\$1,509,501	\$1,509,501	100.00	\$0	Otros	832	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.		
8001717040133994	Ampliación Camerita De Felipe Carrillo Puerto - 311150	311150	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,133,324	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
8001717040133995	Programa De Ocurrido Urbano - 313023	313023	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,094,200	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
8001717040133996	Mejoramiento De Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 313020	313020	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,394,921	\$5,394,921	\$5,394,921	\$5,394,921	\$5,394,921	\$5,394,921	\$5,394,921	100.00	\$0	Otros	517	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133997	Mejoramiento De Red De Alcantarillado Público En El Calleón Municipal Y Tercer Etapa - 312826	312826	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS PUBLICAS MIEP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,444,303	\$7,444,303	\$7,444,303	\$7,444,303	\$7,444,303	\$7,444,303	\$7,444,303	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133998	Construcción De Camerita Y Base Para El Cableado Municipal Y Tercer Etapa - 312812	312812	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,011,644	\$2,011,644	\$2,011,644	\$2,011,644	\$2,011,644	\$2,011,644	\$2,011,644	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133999	Mejoramiento De Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 312978	312978	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,442,812	\$4,442,812	\$4,442,812	\$4,442,812	\$4,442,812	\$4,442,812	\$4,442,812	100.00	\$0	Otros	143	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133999	Mejoramiento Y Espado De Obra Para La Manera Cuadrada - 313081	313081	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$446,887	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
8001717040133999	Rehabilitación De Alcantarillado Urbano Por Ramales Dos Mi Quatro - 310313	310313	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,145,590	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	214	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios.
8001717040133999	Rehabilitación De Cable De Bucleo Conector 25627	25627	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$112,049	\$112,049	\$112,049	\$112,049	\$112,049	\$112,049	\$112,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133999	15001 Mantenimiento Y Construcción De Obras Publicas: Alumbrado, Maestran, Luces Y Fidec - 25630	25630	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS PUBLICAS MIEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$193,796	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
8001717040133999	12905 Subcontratación De Servicio Constru - 29577	29577	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS PUBLICAS MIEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,828,204	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
8001717040133999	Rehabilitación Del Asfalto del Pabellón Fidec - 29579	29579	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,234,499	\$1,234,499	\$1,234,499	\$1,234,499	\$1,234,499	\$1,234,499	\$1,234,499	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133999	Reconstrucción Con Capote Asfalto A La Carretera Del Dos De Febrero Concluido (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29542	29542	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$290,888	\$290,888	\$290,888	\$290,888	\$290,888	\$290,888	\$290,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133999	Construcción De Pabellón De Alcantarillado Urbano - 29470	29470	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Belja Carrillo Puerto	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$526,911	\$526,911	\$526,911	\$526,911	\$526,911	\$526,911	\$526,911	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133998	Mejoramiento De Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29424	29424	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Charucil Veracruz	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,389,873	\$4,389,873	\$4,389,873	\$4,389,873	\$4,389,873	\$4,389,873	\$4,389,873	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040133999	Construcción De Saneamiento Con Regimiento Charucil Veracruz (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 30978	30978	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Charucil Constanza	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,430,748	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	41	100.00	0.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
800171704014000	Mejoramiento De Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29403	29403	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chumpon	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,383,728	\$5,383,728	\$5,383,728	\$5,383,728	\$5,383,728	\$5,383,728	\$5,383,728	100.00	\$0	Otros	143	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
800171704014001	Mejoramiento De Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29347	29347	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chuhuhul	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,833,485	\$4,833,485	\$4,833,485	\$4,833,485	\$4,833,485	\$4,833,485	\$4,833,485	100.00	\$0	Otros	282	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
800171704014002	Mejoramiento De Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29563	29563	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chuhuhul	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,580,794	\$1,580,794	\$1,580,794	\$1,580,794	\$1,580,794	\$1,580,794	\$1,580,794	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
800171704014003	Comunicación De Cable De Terrestre A Nivel Subterráneo (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29532	29532	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chuhuhul	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$878,423	\$878,423	\$878,423	\$878,423	\$878,423	\$878,423	\$878,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
800171704014004	Comunicación De Cable De Terrestre A Nivel Subterráneo (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29470	29470	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chuhuhul	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$523,483	\$523,483	\$523,483	\$523,483	\$523,483	\$523,483	\$523,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
800171704014005	Comunicación De Cable De Terrestre A Nivel Subterráneo (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29493	29493	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Florencia Mata	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,864,442	\$1,864,442	\$1,864,442	\$1,864,442	\$1,864,442	\$1,864,442	\$1,864,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040140442	Mejoramiento De Red De Energía Electrica (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 294718	294718	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	San Felipe Bortolozzi	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,587,917	\$3,587,917	\$3,587,917	\$3,587,917	\$3,587,917	\$3,587,917	\$3,587,917	100.00	\$0	Otros	224	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040140443	Mejoramiento De Red De Agua Potable San Francisco Alex - 294539	294539	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	San Francisco Alex	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,407,206	\$2,407,206	\$2,407,206	\$2,407,206	\$2,407,206	\$2,407,206	\$2,407,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040140444	Comunicación De Cable De Terrestre A Nivel Subterráneo (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29454	29454	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	San Bartol	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,523,093	\$1,523,093	\$1,523,093	\$1,523,093	\$1,523,093	\$1,523,093	\$1,523,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040140445	Comunicación De Cable De Terrestre A Nivel Subterráneo (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29455	29455	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Santa María Pomier	Rural	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004 FMS PUBLICAS MIEP	Educación	En Ejecución	2017	\$1,409,395	\$1,409,395	\$1,409,395	\$1,409,395	\$1,409,395	\$1,409,395	\$1,409,395	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
8001717040140446	Comunicación De Cable De Terrestre A Nivel Subterráneo (Cableado y Cableado) Fase 01 Agri. Novena Y - 29456	29456	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Sofar	Urbano	Apariciones Federales	004 FMS Municipal y de las Dependencias del Poder Judicial	3-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$787,575	\$787,575	\$787,575	\$787,575	\$787,575	\$787,575	\$787,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Francias / Fidec / Regios. SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
800171																												

