

REPORTE DE FONDO DE FC

No.	CICLO	TRIMESTRE	FOLIO DEL PROYECTO	CATEGORIA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO
1	2018	3	ROO18180201138911	Proyecto de inversión	RAMO 23 FFI	Domo En La Comunidad De Betania	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto
2	2018	3	ROO18180201138959	Proyecto de inversión	RAMO 23 FFI	Parques En Comunidades De Felipe Carrillo Puerto.	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto
3	2018	3	ROO18180201138978	Proyecto de inversión	RAMO 23 FFI	Campos Deportivos De Usos Múltiples	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto
4	2018	3	ROO18180201138993	Proyecto de inversión	RAMO 23 FFI	Cancha De Futbol En La Comunidad De Noh-Bec	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto
5	2018	3	ROO180301391729	Proyecto de inversión	RAMO 23 FFI	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACIO MUNICIPAL
ORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FFI 2018 TERCER TRIMESTRE**

LOCALIDAD	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Betania	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	107	18-06-2018	01-09-2018	\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,260.08	\$ 1,995,260.08	\$ 1,995,260.08	\$ 1,995,260.08
Laguna Kana, Andres Q.Roo y Felipe Carrillo Pto (Col. Constituyentes-Emiliano Zapata)	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	108	18-06-2018	01-09-2018	\$ 2,800,000.00	\$ 2,798,282.13	\$ 2,798,282.13	\$ 2,798,282.13	\$ 2,798,282.13
San Luis, Yoactun, Tuzic	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	109	18-06-2018	01-09-2018	\$ 2,800,000.00	\$ 2,799,591.20	\$ 2,799,591.20	\$ 2,799,591.20	\$ 2,799,591.20
Noh Bec	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	110	18-06-2018	01-09-2018	\$ 800,000.00	\$ 797,170.50	\$ 797,170.50	\$ 797,170.50	\$ 797,170.50
Petcacab	MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO	117	15-08-2018	12-11-2018	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,269.72	\$ 1,999,269.72	\$ 1,327,407.73	\$ 1,327,407.73
SUMAS					\$ 10,400,000.00	\$ 10,389,573.63	\$ 10,389,573.63	\$ 9,717,711.64	\$ 9,717,711.64

