
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	40	1	11

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 40

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo
RO000140400428275	Construccion Y Ampliacion De Pozos D Absorcion	2II05029	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO000140400428281	Ampliacion De La Red De Agua Potable	2II06030	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO000140400428289	Ampliacion De La Red De Agua Potable	2II06031	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO000140400428298	Construccion De Comedor En La Escuela J.N. Plan De Ayala	2I513032	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 40

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo
ROO00140400428305	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Felipe Carrillo Puerto	2I513033	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428313	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Emiliano Zapata	2I513034	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428324	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Aruxes	2I513035	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428330	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Sijil	2I513036	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428340	Mantenimiento De Aulas En La Esc. J.N. Heroes De Nacozari	2I513037	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428347	Mantenimiento De Aulas En La Esc. J.N. Pablo Montesinos	2I513038	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428356	Mantenimiento De Aulas Y Comedor En La Esc. J.N. Kimac-Olal	2I1130039	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428360	Mantenimiento De Comedor En La Esc. J.N. Zacil-Ka-Ansaj	2I513040	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO00140400428368	Mantenimiento De Aulas Y Comedor En La Esc. J.N. Guerra De Castas	2I513041	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325437	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area	2I111002	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325442	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area	2I1110003	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325446	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area	2I111020	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 40

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo
ROO14140200325450	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area Y Subterranea	2I11021	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325454	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subterranea	2I11015	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325462	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subterranea	2I11016	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325467	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subterranea	2I11017	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325471	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subterranea	2I11018	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325478	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subterranea	2I11019	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325487	Construccion De Piso Firme En La Ruta Señor (En Esta Ruta Se Beneficiaran Las Localidades De Señor (67), Tihosuco (155), Tepich (106), San , Chun'On (32) Y Chumpon (27).	2I103004	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325489	Construccion De Piso Firme En La Ruta Xichil (En Esta Ruta Se Beneficiaran Las Localidades De X'Pichil (45), San Francisco Ake (24), Filomeno Mata (40), Dzula (28) Y Naranjal Poniente (26)	2I103005	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Pichil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325494	Construccion De Piso Firme En La Ruta Felipe Carrillo Puerto (En Esta Ruta Se Beneficiaran La Ciudad De Felipe Carrillo Puerto (191) Y Las Localidades De Polyuc (27) Y Chunhuhub (80).	2I103006	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325500	Construccion De Techo Firme De Cubierta Y Bovedilla	2I103007	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325502	Construccion De Techo Firme De Cubierta Y Bovedilla	2I103008	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 40

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo
ROO14140200325505	Construccion De Techo Firme De Cubierta Y Bovedilla	2I103009	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325511	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11010	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325515	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11011	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325518	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11012	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325523	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11013	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325526	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11014	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325531	Construccion De Pozos De Absorcion	2I1105022	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140300374310	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cm De Espesor Compactado	2I105023	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140300374470	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cm De Espesor Compacto	2I105024	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140300374501	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cm De Espesor Compacto	2I105025	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140300374531	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	2I105026	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140300374561	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	2I105027	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 40

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo
RO014140300374592	Construccion De Calles De Terracerías A Nivel Subrasante	2I105028	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$778,331	\$778,331	85.71	\$0	Pozos	4,198	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$210,204	\$210,204	30.00	\$0	Metro Lineal	277	0.00	80.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$2,239,324	\$2,239,324	73.62	\$0	Metro Lineal	396	0.00	90.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$0	\$0	0.00	\$0	COMEDOR	87	0.00	15.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$134,901	\$134,901	29.60	\$0	COMEDOR	210	0.00	15.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$134,901	\$134,901	28.39	\$0	COMEDOR	60	0.00	18.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$74,078	\$74,078	30.00	\$0	COMEDOR	226	0.00	30.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$127,444	\$127,444	30.00	\$0	COMEDOR	144	0.00	30.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$34,705	\$34,705	30.00	\$0	Aula	152	0.00	30.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$32,651	\$32,651	30.00	\$0	Aula	0	0.00	30.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$59,271	\$59,271	30.00	\$0	Aula	92	0.00	30.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$42,280	\$42,280	29.93	\$0	COMEDOR	90	0.00	63.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$68,639	\$68,639	29.95	\$0	Aula	120	0.00	90.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,086,649	\$5,083,536	\$5,083,536	\$5,083,536	\$5,083,536	\$4,644,582	\$4,644,582	91.37	\$0	Kilómetro	0	2.65	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,280,189	\$1,280,189	89.56	\$0	Kilómetro	0	0.63	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,818,705	\$5,139,652	\$5,139,652	\$5,139,652	\$5,139,652	\$4,392,499	\$4,392,499	85.46	\$0	Kilómetro	180	2.30	100.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,893,948	\$5,084,061	\$5,084,061	\$5,084,061	\$5,084,061	\$4,831,554	\$4,831,554	95.03	\$0	Kilómetro	188	1.96	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,494,809	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,309,430	\$4,309,430	92.04	\$0	Kilómetro	260	1.24	98.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,623,635	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,348,976	\$2,348,976	93.02	\$0	Kilómetro	88	0.54	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,798,962	\$2,798,962	93.47	\$0	Kilómetro	140	0.86	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,676,474	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,534,745	\$3,534,745	94.05	\$0	Kilómetro	260	0.84	96.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,916,334	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,729,406	\$4,729,406	95.48	\$0	Kilómetro	188	1.09	95.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$2,524,928	\$2,524,928	67.97	\$0	Metro Cuadrado	1,703	100.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,564,618	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,498,783	\$1,498,783	96.33	\$0	Metro Cuadrado	717	100.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$1,811,220	\$1,811,220	63.32	\$0	Metro Cuadrado	1,311	100.00	56.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$3,914,246	\$3,914,246	75.79	\$0	Metro Cuadrado	660	100.00	80.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,164,824	\$5,212,017	\$5,212,017	\$5,212,017	\$5,212,017	\$4,458,018	\$4,458,018	85.53	\$0	Metro Cuadrado	660	100.00	85.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,164,824	\$5,484,275	\$5,484,275	\$5,484,275	\$5,484,275	\$3,318,085	\$3,318,085	60.50	\$0	Metro Cuadrado	660	100.00	80.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,948,849	\$15,712,793	\$15,712,793	\$15,712,793	\$15,712,793	\$13,217,211	\$13,217,211	84.12	\$0	BAÑO	1,100	100.00	80.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,175,448	\$6,900,273	\$6,900,273	\$6,900,273	\$6,900,273	\$5,846,104	\$5,846,104	84.72	\$0	BAÑO	528	100.00	85.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,751,630	\$6,271,612	\$6,271,612	\$6,271,612	\$6,271,612	\$4,114,553	\$4,114,553	65.61	\$0	BAÑO	440	100.00	92.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,979,540	\$5,964,751	\$5,964,751	\$5,964,751	\$5,964,751	\$3,902,703	\$3,902,703	65.43	\$0	BAÑO	440	100.00	80.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,959,079	\$12,426,900	\$12,426,900	\$12,426,900	\$12,426,900	\$7,438,801	\$7,438,801	59.86	\$0	BAÑO	880	100.00	90.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,232,628	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	100.00	\$0	Pieza	20,151	100.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,028,194	\$2,028,194	73.95	\$0	Metro Cuadrado	2,753	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,307,050	\$2,307,050	95.38	\$0	Metro Cuadrado	2,872	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,404,957	\$4,404,957	96.37	\$0	Metro Cuadrado	4,994	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,088,042	\$4,166,944	\$4,166,944	\$4,166,944	\$4,166,944	\$2,413,709	\$2,413,709	57.93	\$0	Metro Cuadrado	746	0.00	98.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,951,444	\$3,948,790	\$3,948,790	\$3,948,790	\$3,948,790	\$3,653,415	\$3,653,415	92.52	\$0	Metro Cuadrado	1,275	0.00	80.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	\$2,856,616	\$2,856,616	72.80	\$0	Metro Cuadrado	1,203	0.00	70.00

Observaciones

Financiera: / Fisica: / Registro:

Financiera: / Fisica: / Registro:

Financiera: / Fisica: / Registro:

Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Observaciones

Financiera: / Fisica: / Registro: