



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: Para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2017)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES				
				Inicio Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año
Eje: Gobierno moderno, confiable y cercano a la gente																							
Estrategia: Finanzas sanas																							
2113222001 Gastos indirectos	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-001	Y 01-01-2017	2,021,829.71	0.00	0.00	2,021,829.71	0.00	2,021,829.71	0.00	0.00	2,021,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1	
		DPM-FISMDF17-FCP-086	31-12-2017																				
2113222040 Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-044	Y 25-08-2017	3,300,210.45	0.00	0.00	3,300,210.45	0.00	3,300,210.45	0.00	0.00	3,300,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1	
		DPM-FISMDF17-FCP-092	30-12-2017																				
TOTAL EJE				5,322,040.16	0.00	0.00	5,322,040.16	0.00	5,322,040.16	0.00	0.00	5,322,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL ESTRATEGIA				5,322,040.16	0.00	0.00	5,322,040.16	0.00	5,322,040.16	0.00	0.00	5,322,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Eje: Desarrollo Social y Disminución de la desigualdad

Programa: Combate a la pobreza

21V2123002 Construcción de sanitarios con biodigestores	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. Colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Noria.	DPM-FISMDF17-FCP-002	Y 12-05-2017	10,635,709.10	0.00	0.00	10,635,709.10	0.00	10,635,709.10	0.00	0.00	10,635,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	116	116	116
		DPM-FISMDF17-FCP-064	31-10-2017																			
21V2123003 Construcción de sanitarios con biodigestores	Tihosuco, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-003	Y 12-05-2017	5,098,556.69	0.00	0.00	5,098,556.69	0.00	5,098,556.69	0.00	0.00	5,098,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	56	56	56
		DPM-FISMDF17-FCP-051	31-08-2017																			
21V2123004 Construcción de sanitarios con biodigestores	Tepich, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-004	Y 12-05-2017	4,843,426.24	0.00	0.00	4,843,426.24	0.00	4,843,426.24	0.00	0.00	4,843,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	53	53	53
		DPM-FISMDF17-FCP-052	31-08-2017																			
21V2123005 Construcción de sanitarios con biodigestores	Santa Rosa, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-005	Y 16-05-2017	4,714,041.98	0.00	0.00	4,714,041.98	0.00	4,714,041.98	0.00	0.00	4,714,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	51	51	51
		DPM-FISMDF17-FCP-056	27-09-2017																			
21V2123006 Construcción de sanitarios con biodigestores	San Jose II, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-006	Y 18-05-2017	4,566,285.75	0.00	0.00	4,566,285.75	0.00	4,566,285.75	0.00	0.00	4,566,285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	50	50	50
		DPM-FISMDF17-FCP-050	31-08-2017																			
21V2123007 Construcción de sanitarios con biodigestores	Canacephén, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-007	Y 12-05-2017	3,666,111.35	0.00	0.00	3,666,111.35	0.00	3,666,111.35	0.00	0.00	3,666,111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	41	41	41
		DPM-FISMDF17-FCP-054	23-09-2017																			
21V2123008 Construcción de sanitarios con biodigestores	Trapich, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-008	Y 12-05-2017	2,758,271.47	0.00	0.00	2,758,271.47	0.00	2,758,271.47	0.00	0.00	2,758,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	32	32	32
		DPM-FISMDF17-FCP-055	23-09-2017																			
21V2123009 Construcción de sanitarios con biodigestores	Tac'hivo, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-009	Y 12-05-2017	1,986,281.86	0.00	0.00	1,986,281.86	0.00	1,986,281.86	0.00	0.00	1,986,281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	22	22	22
		DPM-FISMDF17-FCP-058	23-09-2017																			
21V2123010 Construcción de sanitarios con biodigestores	Dzulá, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-010	Y 12-05-2017	3,685,996.35	0.00	0.00	3,685,996.35	0.00	3,685,996.35	0.00	0.00	3,685,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	40	40	40
		DPM-FISMDF17-FCP-063	08-10-2017																			
21V2123011 Construcción de sanitarios con biodigestores	Presidente Juárez, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-011	Y 12-05-2017	2,844,443.64	0.00	0.00	2,844,443.64	0.00	2,844,443.64	0.00	0.00	2,844,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	31	31	31
		DPM-FISMDF17-FCP-060	23-09-2017																			
21V2123012 Construcción de sanitarios con biodigestores	Naranjal Poniente, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-012	Y 12-05-2017	4,054,980.61	0.00	0.00	4,054,980.61	0.00	4,054,980.61	0.00	0.00	4,054,980.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	44	44	44
		DPM-FISMDF17-FCP-061	23-09-2017																			
21V2123013 Construcción de sanitarios con biodigestores	Hobompich, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-013	Y 12-05-2017	2,757,541.77	0.00	0.00	2,757,541.77	0.00	2,757,541.77	0.00	0.00	2,757,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	30	30	30
		DPM-FISMDF17-FCP-062	23-09-2017																			
21V2123014 Construcción de sanitarios con biodigestores	Andrés Quintana Roo, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-014	Y 12-05-2017	2,774,529.72	0.00	0.00	2,774,529.72	0.00	2,774,529.72	0.00	0.00	2,774,529.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	30	30	30
		DPM-FISMDF17-FCP-053	18-09-2017																			



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: Para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2017)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES				
				Inicio Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año
2IV2123015 Construcción de sanitarios con biodigestores	con San Andres, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-015 DPM-FISMDF17-FCP-059	Y 16-05-2017 12-10-2017	2,878,198.98	0.00	0.00	2,878,198.98	0.00	2,878,198.98	0.00	0.00	2,878,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	30	30	30
2IV2123016 Construcción de sanitarios con biodigestores	con Chanchah Derrepente, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-016 DPM-FISMDF17-FCP-049	Y 12-05-2017 25-08-2017	3,018,759.20	0.00	0.00	3,018,759.20	0.00	3,018,759.20	0.00	0.00	3,018,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	33	33	33
2IV2119017 Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Noria.	DPM-FISMDF17-FCP-017 DPM-FISMDF17-FCP-057	Y 12-05-2017 23-09-2017	4,532,706.60	0.00	0.00	4,532,706.60	0.00	4,532,706.60	0.00	0.00	4,532,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,550	2,550	2,550
2IV2119018 Construcción de techo firme de vigueta y bovedilla	de Polinkin, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-018 DPM-FISMDF17-FCP-045	Y 12-05-2017 09-08-2017	1,025,553.79	0.00	0.00	1,025,553.79	0.00	1,025,553.79	0.00	0.00	1,025,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	584.88	584.88	584.88
2IV2126026 Ampliación de red de energía eléctrica	San Felipe Berriozabal, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-026 DPM-FISMDF17-FCP-078	Y 10-08-2017 07-12-2017	3,587,917.02	0.00	0.00	3,587,917.02	0.00	3,587,917.02	0.00	0.00	3,587,917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,380	1,380	1,380
2IV2126027 Ampliación de red de energía eléctrica	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-027 DPM-FISMDF17-FCP-079	Y 10-08-2017 15-12-2017	4,527,557.66	0.00	0.00	4,527,557.66	0.00	4,527,557.66	0.00	0.00	4,527,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,214	2,214	2,214
2IV2126028 Ampliación de red de energía eléctrica	Chunhuub, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-028 DPM-FISMDF17-FCP-075	Y 10-08-2017 07-12-2017	1,960,097.67	0.00	0.00	1,960,097.67	0.00	1,960,097.67	0.00	0.00	1,960,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0,955	0,955	0,955
2IV2126029 Ampliación de red de energía eléctrica	Chunhuas, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-029 DPM-FISMDF17-FCP-076	Y 10-08-2017 07-12-2017	4,833,484.52	0.00	0.00	4,833,484.52	0.00	4,833,484.52	0.00	0.00	4,833,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,811	1,811	1,811
2IV2126030 Ampliación de red de energía eléctrica	Kampocolché, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-030 DPM-FISMDF17-FCP-077	Y 10-08-2017 07-12-2017	4,038,231.54	0.00	0.00	4,038,231.54	0.00	4,038,231.54	0.00	0.00	4,038,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,170	1,170	1,170
2IV2126031 Ampliación de red de energía eléctrica	Chumpón, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-031 DPM-FISMDF17-FCP-084	Y 10-08-2017 22-12-2017	5,383,727.63	0.00	0.00	5,383,727.63	0.00	5,383,727.63	0.00	0.00	5,383,727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	3,325	3,325	3,325
2IV2126032 Ampliación de red de energía eléctrica	Chanchah Veracruz, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-032 DPM-FISMDF17-FCP-081	Y 10-08-2017 07-12-2017	4,389,873.04	0.00	0.00	4,389,873.04	0.00	4,389,873.04	0.00	0.00	4,389,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,805	1,805	1,805
2IV2126036 Ampliación de red de energía eléctrica	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Cecilio Chi, Francisco May, Plan de Ayutla, Jesús Martínez Ross y Emiliano Zapata.	DPM-FISMDF17-FCP-036 DPM-FISMDF17-FCP-094	Y 04-09-2017 30-12-2017	12,252,960.18	0.00	0.00	12,252,960.18	0.00	12,252,960.18	0.00	0.00	12,252,960.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,278	2,278	2,278
2IV2126037 Ampliación de red de energía eléctrica	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas.	DPM-FISMDF17-FCP-037 DPM-FISMDF17-FCP-090	Y 04-09-2017 30-12-2017	8,701,186.39	0.00	0.00	8,701,186.39	0.00	8,701,186.39	0.00	0.00	8,701,186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,750	2,750	2,750
2IV2124038 Construcción de red de agua potable	San Francisco Aké, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-038 DPM-FISMDF17-FCP-080	Y 04-09-2017 10-12-2017	2,407,206.40	0.00	0.00	2,407,206.40	0.00	2,407,206.40	0.00	0.00	2,407,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2,558	2,558	2,558
2IV2328039 Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Guerra de Castas	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-039 DPM-FISMDF17-FCP-088	Y 04-09-2017 30-12-2017	1,470,391.87	0.00	0.00	1,470,391.87	0.00	1,470,391.87	0.00	0.00	1,470,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
2IV2328040 Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Ignacio Ramírez López	Santa María Poniente, Q. Roo	DPM-FISMDF17-FCP-040 DPM-FISMDF17-FCP-089	Y 15-09-2017 30-12-2017	1,609,294.55	0.00	0.00	1,609,294.55	0.00	1,609,294.55	0.00	0.00	1,609,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Comedor	1	1	1
2IV2126041 Rehabilitación de alumbrado público	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Lázaro Cárdenas, Rafael E. Melgar, Cecilio Chi, Javier Rojo Gómez, Juan B. Vega, Mario Villanueva, Francisco May, Centro, Jesús Martínez Ross, Plan de la Noria, Plan de Guadalupe, Plan de Ayutla, Plan de Ayala, Leona Vicario y Emiliano Zapata.	DPM-FISMDF17-FCP-041 DPM-FISMDF17-FCP-083	Y 13-09-2017 11-12-2017	1,234,498.99	0.00	0.00	1,234,498.99	0.00	1,234,498.99	0.00	0.00	1,234,498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	515	515	515



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: Para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2017)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES				
				Inicio Termino	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año
2V5312042 Construcción de pozos de absorción	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Lázaro Cárdenas, Leona Vicario, Juan B. Vega, Francisco May, Mario Villanueva, Javier Rojo Gómez y Rafael E. Melgar.	DPM-FISMDF17-FCP-042 DPM-FISMDF17-FCP-082	Y 20-09-2017 18-11-2017	526,911.16	0.00	0.00	526,911.16	0.00	526,911.16	0.00	0.00	526,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo	8	8	8
2IV2126043 Ampliación de red de alumbrado público en la calle diagonal 63 entre Av. Lázaro Cárdenas y ex internado	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Jesús Martínez Ross y Emiliano Zapata.	DPM-FISMDF17-FCP-043Y DPM-FISMDF17-FCP-091	13-09-2017 30-12-2017	7,444,302.88	0.00	0.00	7,444,302.88	0.00	7,444,302.88	0.00	0.00	7,444,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2.67	2.67	2.67
2V5113045 Construcción de guariniones y banquetas en la calle diagonal 63 entre av. Lázaro Cárdenas y ex internado.	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Jesús Martínez Ross y Emiliano Zapata.	DPM-FISMDF17-FCP-046 DPM-FISMDF17-FCP-085	Y 02-10-2017 29-12-2017	2,011,663.51	0.00	0.00	2,011,663.51	0.00	2,011,663.51	0.00	0.00	2,011,663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML/M2	2362/201	2362/201	2362/201
2IV2328046 Construcción de un aula de lectura en la escuela primaria Benito Juárez	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-047 DPM-FISMDF17-FCP-087	Y 06-10-2017 30-12-2017	1,509,501.08	0.00	0.00	1,509,501.08	0.00	1,509,501.08	0.00	0.00	1,509,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1	1	1
2IV2126047 Ampliación de red de energía eléctrica	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, colonia Juan Bautista Vega.	DPM-FISMDF17-FCP-048 DPM-FISMDF17-FCP-093	Y 13-10-2017 30-12-2017	5,384,920.51	0.00	0.00	5,384,920.51	0.00	5,384,920.51	0.00	0.00	5,384,920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1.700	1.700	1.700
TOTAL EJE				139,115,121.70	0.00	0.00	139,115,121.70	0.00	139,115,121.70	0.00	0.00	139,115,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL PROGRAMA				139,115,121.70	0.00	0.00	139,115,121.70	0.00	15,734,265.79	0.00	0.00	139,115,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Eje: Crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental
Estrategia: Atención a demandas ciudadanas de infraestructura

2V5312019 Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Xyatil, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-019 DPM-FISMDF17-FCP-071	Y 10-08-2017 27-11-2017	1,988,688.32	0.00	0.00	1,988,688.32	0.00	1,988,688.32	0.00	0.00	1,988,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6,780	6,780	6,780
2V5312020 Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Filomeno Mata, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-020 DPM-FISMDF17-FCP-068	Y 10-08-2017 07-11-2017	1,866,441.54	0.00	0.00	1,866,441.54	0.00	1,866,441.54	0.00	0.00	1,866,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,311	5,311	5,311
2V5312021 Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Chunhuhub, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-021 DPM-FISMDF17-FCP-069	Y 10-08-2017 07-11-2017	2,060,947.74	0.00	0.00	2,060,947.74	0.00	2,060,947.74	0.00	0.00	2,060,947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	8,455	8,455	8,455
2V5312022 Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Yaxley, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-022 DPM-FISMDF17-FCP-072	Y 10-08-2017 27-11-2017	1,939,844.08	0.00	0.00	1,939,844.08	0.00	1,939,844.08	0.00	0.00	1,939,844.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,310	5,310	5,310
2V5312023 Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, colonia Rafael E. Melgar.	DPM-FISMDF17-FCP-023	Y 10-08-2017 07-11-2017	1,477,809.55	0.00	0.00	1,477,809.55	0.00	1,477,809.55	0.00	0.00	1,477,809.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,045	4,045	4,045
2V5312024 Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	San Ramón, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-024 DPM-FISMDF17-FCP-073	Y 10-08-2017 27-11-2017	1,552,592.57	0.00	0.00	1,552,592.57	0.00	1,552,592.57	0.00	0.00	1,552,592.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6,420	6,420	6,420
2V5312025 Reencarpentamiento con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto	Chunhuhub, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-025 DPM-FISMDF17-FCP-065	Y 10-08-2017 07-11-2017	2,284,753.51	0.00	0.00	2,284,753.51	0.00	2,284,753.51	0.00	0.00	2,284,753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	6,654	6,654	6,654
2V5312033 Reencarpentamiento con carpeta asfáltica en caliente de 3 cms de espesor compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Jesús Martínez Ross, Huayumil, Juan Bautista Vega, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar y Plan de Ayala.	DPM-FISMDF17-FCP-033 DPM-FISMDF17-FCP-066	Y 10-08-2017 07-11-2017	3,822,892.76	0.00	0.00	3,822,892.76	0.00	3,822,892.76	0.00	0.00	3,822,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	13,296	13,296	13,296
2V5312034 Construcción de calles de terracería a nivel subrasante	Señor, Q. Roo.	DPM-FISMDF17-FCP-034 DPM-FISMDF-FCP-074	Y 10-08-2017 27-11-2017	3,620,296.29	0.00	0.00	3,620,296.29	0.00	3,620,296.29	0.00	0.00	3,620,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	13,965	13,965	13,965



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: Para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2017)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas		INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
			Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año
2V5312035 Rehabilitación de calles (bacheo)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, Colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Noria.	DPM-FISMDF-17-FCP-035 Y DPM-FISMDF-17-FCP-067	10-08-2017	22-10-2017	429,473.78	0.00	0.00	429,473.78	0.00	429,473.78	0.00	0.00	429,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,694	1,694	1,694
TOTAL EJE					21,043,740.14	0.00	0.00	21,043,740.14	0.00	21,043,740.14	0.00	0.00	21,043,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ESTRATEGIA					21,043,740.14	0.00	0.00	21,043,740.14	0.00	21,043,740.14	0.00	0.00	21,043,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALES					165,480,902.00	0.00	0.00	165,480,902.00	0.00	165,480,902.00	0.00	0.00	165,480,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Genny Nayeli Yam Yam
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas.

Fondo: Para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF REMANENTES 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas Inicio Término	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES					
				Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año		
Eje: Gobierno moderno, confiable y cercano a la gente																								
Estrategia: Finanzas sanas																								
21I3231001 Adquisición de Equipo Topográfico y Felipe Carrillo puerto, Q. DPM-INGRESOSBANCARIOS-REMANENTESFISMDF2016-FCP-2017-001			01-04-2017 30-12-2017	88,189.00	0.00	0.00	88,189.00	0.00	88,189.00	0.00	0.00	88,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	36	36	36	
TOTAL EJE				88,189.00	0.00	0.00	88,189.00	0.00	88,189.00	0.00	0.00	88,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ESTRATEGIA				88,189.00	0.00	0.00	88,189.00	0.00	88,189.00	0.00	0.00	88,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Eje: Desarrollo Social y Disminución de la desigualdad																								
Programa: Combate a la pobreza																								
21V2123002 Construcción de sanitarios con Chanchen Comandante, Q. DPM-FISMDFREMANENTES2016-FCP-2017-002			02-10-2017 30-12-2017	1,328,578.71	0.00	0.00	1,328,578.71	0.00	1,328,578.71	0.00	0.00	1,328,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Baño	14	14	14	
TOTAL EJE				1,328,578.71	0.00	0.00	1,328,578.71	0.00	1,328,578.71	0.00	0.00	1,328,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL PROGRAMA				1,328,578.71	0.00	0.00	1,328,578.71	0.00	1,328,578.71	0.00	0.00	1,328,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALES				1,416,767.71	0.00	0.00	1,416,767.71	0.00	1,416,767.71	0.00	0.00	1,416,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Genny Nayeli Yam Yam
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas.

Fondo: Para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF REMANENTES 2015)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES					
				Inicio Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año	
2IV2126001 Rehabilitación del alumbrado público	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	DPM- FISMDFREMANENTES2015- FCP-2017-001 Y DPM- FISMDFREMANENTES15- FCP-2017-002	02-10-2017 30-12-2017	1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	811	811	811
TOTAL EJE				1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL PROGRAMA				1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTALES				1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	1,161,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Genny Nayeli Yam Yam
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas

Instancia: Dirección de Obras Públicas.

Fondo: Proyectos de Desarrollo Regional (B) (PDR 2017)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas		INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
			Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año
Eje: Soporte táctico Estrategia: Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones derivadas del Acuerdo Nacional de Coordinación Fiscal																							
388 Construcción de Parques Infantiles en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto	Betania, Petcacab, Señor, X hazil Sur, Francisco May, San Hipólito, X onhá, Reforma Agraria, Churyah y Felipe Carrillo Puerto Col. Plan de Ayala.	X SEFIPLAN-DPP-CEE-0073	04-09-2017	30-12-2017	4,945,000.00	4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	4,940,194.36	4,940,194.36	0.00	0.00	0.00	4,805.64	4,805.64	0.00	0.00	0.00	Parques	10	10	10
TOTAL EJE					4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,194.36	4,940,194.36	0.00	0.00	0.00	4,805.64	4,805.64	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ESTRATEGIA					4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,194.36	4,940,194.36	0.00	0.00	0.00	4,805.64	4,805.64	0.00	0.00	0.00				
TOTALES					4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,194.36	4,940,194.36	0.00	0.00	0.00	4,805.64	4,805.64	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Genny Nayeli Yam Yam
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Instancia: Dirección de Obras Públicas.

Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas

Fondo: para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (B) (FORTALECE 2017)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
				Inicio Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año
Eje: Soporte táctico																						
Estrategia: Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones derivadas del Acuerdo Nacional de Coordinación Fiscal																						
389 Reencarpetamiento de calles	Noh-bec, Q. Roo.	SEFIPLAN-DPP-CEE-0074	08-09-2017 06-12-2017	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	1,976,163.05	1,976,163.05	0.00	0.00	0.00	1,836.95	1,836.95	0.00	0.00	0.00	M2	6,000	6,000	6,000
390 Construcción de Domo con Pozos de Chunhuhub, Q. Roo. Absorción para Desagüe		SEFIPLAN-DPP-CEE-0074	04-09-2017 20-12-2017	1,483,500.00	1,483,500.00	0.00	0.00	0.00	1,482,710.79	1,482,710.79	0.00	0.00	0.00	789.21	789.21	0.00	0.00	0.00	Domo	1	1	1
391 Rehabilitación de Campo de Fútbol Drenaje Chunhuhub, Q. Roo. y Cercado con Malla		SEFIPLAN-DPP-CEE-0074	04-09-2017 20-12-2017	791,200.00	791,200.00	0.00	0.00	0.00	790,447.07	790,447.07	0.00	0.00	0.00	752.93	752.93	0.00	0.00	0.00	Cancha	1	1	1
TOTAL EJE				4,252,700.00	4,252,700.00	0.00	0.00	0.00	4,249,320.91	4,249,320.91	0.00	0.00	0.00	3,379.09	3,379.09	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ESTRATEGIA				4,252,700.00	4,252,700.00	0.00	0.00	0.00	4,249,320.91	4,249,320.91	0.00	0.00	0.00	3,379.09	3,379.09	0.00	0.00	0.00				
TOTALES				4,252,700.00	4,252,700.00	0.00	0.00	0.00	4,249,320.91	4,249,320.91	0.00	0.00	0.00	3,379.09	3,379.09	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Genny Nayeli Yam Yam
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



(pesos)

Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas

Instancia: Dirección de Obras Públicas.

Fondo: para Fronteras 2017

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
				Inicio Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año

Eje: Soporte táctico

Estrategia: Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones derivadas del Acuerdo Nacional de Coordinación Fiscal

572	Construcción de Centro Comunitario de Apoyo a Migrantes	Carriello Puerto, Roo,	Q. SEFIPLAN-DPP-CEE-0116 22/09/2017	23-10-2017 30-12-2017	6,271,103.23	6,271,103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265,906.34	6,265,906.34	0.00	0.00	0.00	5,196.89	5,196.89	0.00	0.00	0.00	Centro	1	1	1
573	Ampliación de Red de Alumbrado Público	Carriello Puerto, Roo,	Q. SEFIPLAN-DPP-CEE-0116 22/09/2017	23-10-2017 21-12-2017	2,063,027.23	2,063,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,125.60	2,046,125.60	0.00	0.00	0.00	16,901.63	16,901.63	0.00	0.00	0.00	KM	2.147	2.147	2.147
574	Rehabilitación de Alumbrado Público	Chanchah Veracruz, Quintana Roo, Polinkin, Petcacab, X-Hazil Sur, X'konha, Noh'oh, San Andrés, Kopchen, Chanchah Derrepente, Chan Santa Cruz, Santa Mania Poniente, Naranjal Poniente y Mixtequilla.	Uti'may, Reforma Agraria, Andrés 22/09/2017	30-10-2017 28-12-2017	1,828,220.40	1,828,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,111.72	1,710,111.72	0.00	0.00	0.00	118,108.68	118,108.68	0.00	0.00	0.00	Luminaria	577	577	577
575	Rehabilitación de Alumbrado Público	Ruta Señor, Tixcacal Tuzik, San Jose II, Santa Rosa, Melchor Titosuco, Chumpon, Chur'ón, Churyah, Francisco I. Madero, San Francisco May, San Felipe Berriozabal, Trapich, Tac'chivo, X-Hazil I, Churyaxche, Kancabdzonot, Chanchen Comandante, San Antonio Norte, San Hipólito, San Bartolo, Yozzonot Chico y San Antonio Norte.	Suárez, Guardia, Yaxley, 22/09/2017	30-10-2017 28-12-2017	1,870,142.99	1,870,142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,348.34	1,843,348.34	0.00	0.00	0.00	26,794.65	26,794.65	0.00	0.00	0.00	Luminaria	667	667	667
576	Rehabilitación de Alumbrado Público	Ruta Churhuas, Pichil, Kampoocché, Mata, Dzo'yola, San Francisco Ake, Dzulu, Laguna Kana, Yoaactun, Xyatil, San Luis, Polyuc, Chunhuhub, Ramónal, Presidente Juárez, Santa Lucia, Ignacio Manuel Altamirano, Nueva Loria, Nuevo Israel y Emiliano Zapata.	Betania, X-Hobompich, 22/09/2017	30-10-2017 28-12-2017	1,930,711.34	1,930,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,912.56	1,923,912.56	0.00	0.00	0.00	6,798.78	6,798.78	0.00	0.00	0.00	Luminaria	662	662	662
TOTAL EJE					13,963,205.19	13,963,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,789,404.56	13,789,404.56	0.00	0.00	0.00	173,800.63	173,800.63	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ESTRATEGIA					13,963,205.19	13,963,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,789,404.56	13,789,404.56	0.00	0.00	0.00	173,800.63	173,800.63	0.00	0.00	0.00				
TOTALES					13,963,205.19	13,963,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,789,404.56	13,789,404.56	0.00	0.00	0.00	173,800.63	173,800.63	0.00	0.00	0.00				



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



Ramo General 23.- Provisiones Salariales y Económicas

(pesos)

Instancia: Dirección de Obras Públicas.

Fondo: para Fronteras 2017

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
				Inicio Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Genny Nayeli Yam Yam
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2017



Programa de Infraestructura 2017

(pesos)

Instancia: Dirección de Obras Públicas.

Vertiente de espacios públicos y participación comunitaria 2017

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas		INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES						
			Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año			
Modalidad: Mejoramiento físico de los espacios públicos.																										
Parque Municipal Ignacio Zaragoza	Felipe Carrillo Puerto, Roo.	Q. DE. QROO/VEPyPC/MF-005/2017 19/06/2017	24-10-2017	29-12-2017	2,914,250.13	2,914,250.13	0.00	0.00	0.00	2,914,250.13	2,914,250.13	##	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Parque	1	1	1
Ciclovía ITSFCP	Felipe Carrillo Puerto, Roo.	Q. DE. QROO/VEPyPC/MF-005/2017 19/06/2017	24-10-2017	29-12-2017	3,000,602.90	3,000,602.90	0.00	0.00	0.00	3,000,602.90	3,000,602.90	##	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	1,344	1,344	1,344
TOTAL PROGRAMA					5,914,853.03	5,914,853.03	0.00	0.00	0.00	5,914,853.03	5,914,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL MODALIDAD					5,914,853.03	5,914,853.03	0.00	0.00	0.00	5,914,853.03	5,914,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALES					5,914,853.03	5,914,853.03	0.00	0.00	0.00	5,914,853.03	5,914,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Genny Nayeli Yam Yam
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto