
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	3	1	11

Total: 3

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum
RO01515030058868	Cancha De Futbol Rapido De La Col. Carrillo CHI	23002EMF002	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		15-Desarrollo Territorial y Urbano	Agrario, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUESTO	Deporte	En Ejecucion	2015	\$784,476	\$784,476	\$784,476	\$784,476	\$784,476	\$322,480	\$322,480	41.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01515030058897	Campo De Futbol Alameda Del Niño	23002EMF001	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		15-Desarrollo Territorial y Urbano	Agrario, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUESTO	Deporte	En Ejecucion	2015	\$1,845,080	\$1,845,080	\$1,845,080	\$1,845,080	\$1,845,080	\$866,907	\$866,907	46.98	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO015150300588705	Cancha De Futbol Rapido De La Av. Santiago Pacheco	23002EMF003	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		15-Desarrollo Territorial y Urbano	Agrario, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUESTO	Deporte	En Ejecucion	2015	\$1,023,339	\$1,023,339	\$1,023,339	\$1,023,339	\$1,023,339	\$494,428	\$494,428	48.32	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.