

	Proyectos Reservados	Municipios Reservados	Total de Municipios
Quintana Roo	5	1	12

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Tabla 5

Clase del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Metas/Indicador del Proyecto	Programa/Modalidad/Componente	Banco	Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Reservado (Monto/Unidad)	Anexo Financiero				Anexo Físico		Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Opinado	Pagado	% Anexo	Reintegró		Unidad de Medida	Pública	Anexo Anual sobre Acum.
80014145000672116	2482802	Rehabilitación de Puente En La Localidad De Tihouca	Quintana Roo	Edgen Carrillo Puerto	Tihouca	Rural	Salud	101.10 Fondo para el Mejoramiento de las Infraestructuras de Salud y Municipal	23 Posiciones Educativas y Especiales	EDUCACIÓN	OTROS PROYECTOS	Terminado	2014	\$1,240,000	\$1,211,974	\$2,311,974	\$2,311,974	\$2,311,974	\$2,311,974	\$2,311,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,894	0.00	100.00	Financiado / Fideicomiso con recursos de la Unión / Registro de la Unión Para el registro civil
80014145000672174	2484110	Rehabilitación de Puente En La Localidad De Chuchubus	Quintana Roo	Edgen Carrillo Puerto	Chuchubus	Urbano	Salud	101.10 Fondo para el Mejoramiento de las Infraestructuras de Salud y Municipal	23 Posiciones Educativas y Especiales	EDUCACIÓN	OTROS PROYECTOS	Terminado	2014	\$1,070,000	\$1,039,902	\$1,039,902	\$1,039,902	\$1,039,902	\$1,039,902	\$1,039,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,644	0.00	100.00	Financiado / Fideicomiso con recursos de la Unión / Registro de la Unión Para el registro civil
800171700004949	390	Construcción De Banca Con Placas De Aluminio Para Dirigir Chuchubus	Quintana Roo	Edgen Carrillo Puerto	Chuchubus	Urbano	Salud	101.10 Fondo para el Mejoramiento de las Infraestructuras de Salud y Municipal	23 Posiciones Educativas y Especiales	MUNICIPIO DE ELUPE CABALLERO PUEERTO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,462,711	\$1,462,711	\$1,462,711	\$1,462,711	\$1,462,711	\$1,462,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	Financiado / Fideicomiso con recursos de la Unión / Registro de la Unión Para el registro civil
800171700009012	411	Rehabilitación De Camión De Fútbol, Dirección Local De Fútbol Chuchubus - 16/02/16	Quintana Roo	Edgen Carrillo Puerto	Chuchubus	Urbano	Salud	101.10 Fondo para el Mejoramiento de las Infraestructuras de Salud y Municipal	23 Posiciones Educativas y Especiales	MUNICIPIO DE ELUPE CABALLERO PUEERTO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2017	\$900,000	\$796,467	\$796,467	\$796,467	\$796,467	\$796,467	\$796,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	Financiado / Fideicomiso con recursos de la Unión / Registro de la Unión Para el registro civil
800171700009020	424	Rehabilitación De Camión De Fútbol, Dirección Local De Fútbol Chuchubus - 16/02/16	Quintana Roo	Edgen Carrillo Puerto	San-Bac	Rural	Salud	101.10 Fondo para el Mejoramiento de las Infraestructuras de Salud y Municipal	23 Posiciones Educativas y Especiales	MUNICIPIO DE ELUPE CABALLERO PUEERTO	OTROS PROYECTOS	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,974,143	\$1,974,143	\$1,974,143	\$1,974,143	\$1,974,143	\$1,974,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	0.00	Financiado / Fideicomiso con recursos de la Unión / Registro de la Unión Para el registro civil