

---

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	3	1	11

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum
R0015150300558688	Cancha De Futbol Rapido De La Col. Cecilio Chi	23002EMF002	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$784,476	\$784,476	\$392,238	\$784,242	\$235,273	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0015150300558697	Campo De Futbol Alameda Del Niño	23002EMF001	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,845,080	\$1,845,080	\$922,540	\$1,836,504	\$550,951	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0015150300558705	Cancha De Futbol Rapido De La Av. Santiago Pacheco	23002EMF003	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,023,339	\$1,023,339	\$511,670	\$1,015,846	\$304,754	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.