Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Dirección de Obras Publicas 2018 - 2021

Reporte Físico-Financiero de Obras y Acciones de Recursos Federales correspondiente al 01 al 30 de Diciembre del 2018

Fondo: para el Fortalecimiento Financiero para Inversion (A) 2018 **RECAUDADO-MINISTRADO: 400,000.00** **Ciclo del recurso: 2018** **Techo Financiero: $400,000.00**

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Avance % Fis.	Avance % Finan.	Período de ejecución Inicio	Período de ejecución Termino	Metas U. de Med	Metas Cantidad	Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
SEFIPLAN-DCSOP-CEE-0158 de Fecha 05/11/2018	377	Rehabilitacion de Campo de Futbol en el Plantel Cobach - Tihosuco Primera Etapa	Tihosuco	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,313.66	399,313.66	119,794.09	119,794.09	279,519.57	80	30	07/12/2018	30/12/2018	Campo	1.00	Habitante 2753	C
			Totales:	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**399,313.66**	**399,313.66**	**119,794.09**	**119,794.09**	**279,519.57**								